

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

กลยุทธ์ : ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งตำบล

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	เริ่มต้นจากรอยต่อถนนคอนกรีตเดิม จุดเริ่มบ้าน นายตี วัฒนผดุงเกียรติถึงบริเวณจุดไ้ร่นาย ประกอบ ปัญญาฟาร์ม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	479,500	-	479,500			✓		-	
2	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 1	เริ่มต้นจากถนนทางหลวง 321 ถึงบริเวณบ้าน นายพัน เพ็งวัฒนะขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 450 เมตร	33,200	-	33,200			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
3	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 1	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายวิเชียร ชาวนา ถึง สะพานข้ามคลองระบายน้ำ ร6 ขวา บริเวณไร่นา นายบุญธรรม ดอนขันไพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,600 เมตร	117,600	-	117,600			✓		-	
4	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 1	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายรอด จันทจิต ถึงคลอง ระบายน้ำ ร.6 ขวา บริเวณไร่นายทวี สายรักรักษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร	44,000	-	44,000			✓		-	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	คันคลองส่งน้ำ 8ช.-2ช. ถึงบริเวณบ้านนายนิคม เหลื่องรุ่งทรัพย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	490,000	-	490,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
6	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 2	สายคันคลองส่งน้ำ 8ข.-2ข.เริ่มจากถนนลาดยาง สายปากคอก-หนองชั้น บริเวณบ้านนายฉุง แซ่อึ้ง ถึงสะพาน คสล.ถนนลาดยางเขตตำบลบ่อสุพรรณ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 3,000 เมตร	220,500	-	220,500			✓		-	
7	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 2	จากรอยต่อถนนลาดยางสายปากคอก - หนองชั้น บริเวณไร่นายวิเชียร เหลืองวัฒนวิไล ถึงไร่นาย สุชาติ เหลืองรุ่งทรัพย์ เขตติดต่อหมู่ 4 ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,500 เมตร	110,000	-	110,000			✓		-	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	จากถนนลาดยางสายหนองชั้น-ปากคอก จุดเริ่ม บ้านนายฉุง แซ่อึ้ง ถึงทางหลวงหมายเลข 321 สพ.- นฐ. จุดป้อม ปตท. ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	448,000	-	448,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
9	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 3	เริ่มต้นจากคันคลองระบายน้ำ ถึงบริเวณบ้าน นางกัญญา ทองเชื้อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร	18,500	-	18,500			✓		-	
10	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 3	เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายปากคอก-หนองซัน ถึงทางแยกถนนทางหลวง 321 (มาลัยแมน) บริเวณปั้มน้ำมัน ปตท. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร	58,800	-	58,800			✓		-	
11	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 3	เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายปากคอก-หนองซัน บริเวณไร่นายเห็น จงเพิ่มวัฒนผล ถึงทางแยก คลองส่งน้ำ 8ช.-2ช. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร	18,500	-	18,500			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
12	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 3	เริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 321 สายมาลัย แมน ถึงฟาร์มเปิดนางนิตยา ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร	22,000	-	22,000			✓		-	
13	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 3	จากทางหลวงหมายเลข 3387 สายหนองวัลย์ เปรียง-ทับกระดาน จุดเริ่มบ้านนางเจ้าฟ้า แอ้อ ถึงถนนคอนกรีตบริเวณโรงเรียนบ้านหนองวัลย์ เปรียง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร	14,700	-	14,700			✓		-	
14	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 3	จากเขตติดต่อ หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนางอุบล รื่นบุตร ถึงทางหลวงหมายเลข 321 บริเวณบ้าน นายคมวิรัช กำลังสีสหพัฒน์ ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 700 เมตร	51,400	-	51,400			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	เริ่มต้นบริเวณถนนสายทุ่งคอก-การบิน ถึงถนน ลาดยาง สายหนองวัลย์เปรียง-ปากคอก ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.00เมตร ระยะทางยาว 133.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	465,500	-	465,500			✓		-	
16	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 4	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายชิด แซ่จ้ง ถึงบริเวณ บ้านนายชั้น เสียงسمใจ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร	36,700	-	36,700			✓		-	
17	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 4	จุดเริ่มต้นบริเวณถนนสายหนองวัลย์เปรียง- ทับกระดาน ถึงบริเวณไร่นายเชย ปัญญามาก ไพบูลย์ เลียบคลองระบายน้ำ 2ช-8ช (ฝั่งขวา) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,600 เมตร	117,600	-	117,600			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
18	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 4	เริ่มต้นจากศาลากลางหมู่บ้าน ถึงบริเวณไร่นาย ละเอียด ใจเอื้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตร	25,900	-	25,900			✓		-	
19	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 4	เริ่มต้นจากถนนกลางหมู่บ้าน ถึงบริเวณบ้าน นางหยัด เกลี้ยงกลม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร	22,000	-	22,000			✓		-	
20	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 4	เริ่มต้นถนนสายทุ่งคอก-การบิน ถึงบริเวณบ้าน นางพจนา เทพพิทักษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 275 เมตร	20,500	-	20,500			✓		-	
21	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 4	เริ่มต้นจากถนนกลางหมู่บ้าน ถึงบริเวณไร่นาง ประพันธ์ พานิช ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร	29,400	-	29,400			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	เริ่มต้นบริเวณถนนคอนกรีตเดิม ถึงบริเวณไร่นาย วินัย ช่วงกึ่งถึงดี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 167.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	467,600	-	467,600			✓		-	
23	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 5	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายใบ คำมา ถึงบริเวณไร่นาย สุขชิน กิจอารีย์วรรณ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร	22,000	-	22,000			✓		-	
24	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 5	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายสงวน แซ่ตัน ถึง บริเวณไร่นายไสว ต้นกลี้ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร	14,700	-	14,700			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
25	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 5	เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายทุ่งคอก-หนองกระทุ่ม บริเวณไร่นายวัชชัย เจริญชัยไพบุลย์ ถึงเขต ติดต่อ หมู่ 14 หลังโรงพยาบาลหวงศ์ ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 300เมตร	22,000	-	22,000			✓		-	
26	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 5	เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายทุ่งคอก-หนองกระทุ่ม ถึงทางแยกบ้านนายวรุฒิ ขายสีอ่อนเลียบคลอง ส่งน้ำ (ฝั่งซ้าย)ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร	36,700	-	36,700			✓		-	
27	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 5	เริ่มต้นจากทางแยกถนนทางหลวง หมายเลข 3358 สายทุ่งคอก-ดอนตาเพชร บริเวณบ้าน นายปู้ ใจกล้า ถึงไร่นายนิคม จินดาวัฒนกิจ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 750 เมตร	55,000	-	55,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	จากทางหลวงหมายเลข 3358 สายทุ่งคอก - ดอนตาเพชร จุดเริ่มบ้านนายสมร ใจรู้รอบ ถึง บริเวณไร่นายล้วน เขียวหวาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	428,000	-	428,000			✓		-	
29	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 6	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายวัลลภ ต้นวัฒนเสรี ถึงบริเวณบ้านนางเล็ก แซ่เจา ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,400 เมตร	102,900	-	102,900			✓		-	
30	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 6	เริ่มต้นจากบริเวณไร่นางลำดวน ชาวประเสริฐ ถึงบริเวณถนนลาดยางสายบ้านโป่ง - บ้านหนอง กระทุ่ม (ระบบประปาหมู่บ้าน) ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 900 เมตร	66,000	-	66,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
31	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 6	คันคลองส่งน้ำ 1ข-1ข-5ข-2ข เริ่มจากถนน ลาดยางสายบ้านหนองทิ้งส้ม-บ้านหนองบวบหอม ถึงเขตติดต่อ หมู่ 7 บ้านหีบเสนารักษ์ ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 2,000 เมตร	147,000	-	147,000			✓		-	
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	เริ่มต้นจากทางแยกคลองระบายน้ำบริเวณบ้าน นางฉลวย สนธิวัฒน์ ถึงบริเวณไร่นายสง่า บัวขาว เขตติดต่อ หมู่ 16ต.ทุ่งคอก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	490,000	-	490,000			✓		-	
33	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 7	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายณัฐพงศ์ สร้อยทอง ถึงบริเวณไร่นายมนัส แจ้งประจักษ์ ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 900 เมตร	66,000	-	66,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
34	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 7	เริ่มต้นจากทางแยกถนนลาดยางสายหนองเผ่า - ทับเสนารักษ์ บริเวณบ้านนางไทย เกตุสาย ถึง คลองระบายน้ำบริเวณไร่นายอาอู่ จงเพิ่มวัฒนผล ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 2,000 เมตร	147,000	-	147,000			✓		-	
35	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 7	เริ่มต้นจากทางแยกถนนทางหลวง 3358 สาย ทุ่งคอก - ดอนตาเพชร บริเวณไร่นางอัมพร ใจรู้รอบ เลียบคลองระบายน้ำ ถึงบริเวณไร่นายจิก แสงอรุณ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะ ทางยาว 500 เมตร	36,700	-	36,700			✓		-	
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	เริ่มต้นบริเวณบ้านนายศักดิ์ชัย เศวตมาลย์ ถึง บริเวณบ้านนายประภาศ ยังสบาย ขนาดผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	420,000	-	420,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
37	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 8	เริ่มต้นจากทางแยกถนน คสล.บริเวณบ้านนาย แก้ว เข้มทอง ถึงคลองระบายน้ำ D.5R. - SPN ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร	29,400	-	29,400			✓		-	
38	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 8	เริ่มต้นจากทางแยกถนนหินคลุก(ลานตากข้าว) บริเวณไร่นายอู๋ป้อ ดอกไม้ศรีจันทร์ ถึงบริเวณ นายนายขันชัย ใจเอื้อย ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร	73,500	-	73,500			✓		-	
39	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 8	เริ่มต้นจากถนนลาดยางบริเวณบ้านนายบุญเลี้ยง ทองไหลรวม ถึงบริเวณนางนางประนอม ใจมัน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร	44,000	-	44,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
40	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 8	เริ่มต้นจากบริเวณนายขุนทอง ศรีรุ่งเรือง ถึง นายนายอด เขียวสะอาด ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 850 เมตร	62,600	-	62,600			✓		-	
41	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 8	เริ่มต้นจากถนนลาดยางบริเวณบ้านนายประเสริฐ สิงห์ใจดี ถึงบริเวณบ้านนางเกสร พงษ์เผือก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร	29,400	-	29,400			✓		-	
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	สายคันคลองส่งน้ำ 2ซ-8ซ-2ซ เริ่มต้นจากถนน คสล.ของเทศบาลตำบลทุ่งคอก ถึงถนนลาดยาง สายปากคอก-ทุ่งเจริญ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 ม.	448,000	-	448,000			✓		-	
43	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 9	สายคันคลองระบายน้ำ ร.5 ขวา (ฝั่งซ้าย) เริ่ม จากสะพาน คสล.โรงงานแม่หนู ถึงบริเวณบ้าน นางลำไย ใจรู้รอบ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,400 เมตร	102,900	-	102,900			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
44	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 9	เริ่มต้นจากบริเวณนายนอง แซ่ก้ง ถึงลานตาก ข้าว หมู่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,200 เมตร	88,000	-	88,000			✓		-	
45	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 9	เริ่มต้นจากบริเวณลานตากข้าว ถึงบริเวณนา นายโชติธนชัย ใจเอื้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร	73,500	-	73,500			✓		-	
46	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 9	เริ่มต้นจากนายนายฉ่อง ม่อคำ ถึงบริเวณนายนาย บุญธรรม จินดารัตน์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร	29,400	-	29,400			✓		-	
47	เสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9	เริ่มต้นจากถนน คสล.บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ สุกริวนัส ถึงบริเวณไร่นายประคอง ผิวเผือก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	420,000	-	420,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	คันคลองระบายน้ำเริ่มต้นจากบริเวณบ้านนาย ธรรมรัตน์ วิชาศรี ถึงเขตติดต่อเทศบาลตำบล ทุ่งคอก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะ ทางยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	490,000	-	490,000			✓		-	
49	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 10	เริ่มต้นจากถนน คสล.ด้านหลังโรงงานแม่หนู ถึง บริเวณนายนายรุ่งฟ้า จันทร์หอม ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร	18,500	-	18,500			✓		-	
50	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 10	เริ่มต้นจากทางแยกถนน คสล. บริเวณนายนาย สมาน ถึงทางแยกถนนหินคลุกบริเวณนายนาย กมล ศรีนิวล ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร	61,000	-	61,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
51	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 10	เริ่มต้นจากทางแยกถนนหินคลุก บริเวณนายนาย กมล ศรีนวล ถึงทางแยกคันคลองระบายน้ำ ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร	30,800	-	30,800			✓		-	
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	คันคลองระบายน้ำ เริ่มต้นจากถนน คสล. เดิม บริเวณบ้านนายชโลม ชูจันทร์ ถึงถนนลาดยาง สายบ้านทุ่งเข็น - บ้านทุ่งคอก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 171.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	478,800	-	478,800			✓		-	
53	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 11	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายสมบุญ ใจกล้า ถึง ทางแยกถนนทางหลวง 321 (มาลัยแมน) ขนาด ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,300 เมตร	95,500	-	95,500			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
54	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 11	จุดเริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายบรรเจิด เพชรปาน กัน ถึงบริเวณประตูน้ำกลางทุ่ง ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตร	21,700	-	21,700			✓		-	
55	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 11	จากจุดเริ่มต้นถนนลาดยางสายบ้านทุ่งเข็น -บ้าน ทุ่งคอก บริเวณบ้านนายหวัน กระต่ายทอง ถึง ลานตากข้าว หมู่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร	36,700	-	36,700			✓		-	
56	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 11	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายเป็ก เสียงแหลม ถึง เขตติดต่อ หมู่ 13 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,200 เมตร	88,200	-	88,200			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
57	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	เริ่มต้นบริเวณนางนางแอ้ว ถึงคลองระบายน้ำ บริเวณบ้านนางสุรินทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 167.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	467,600	-	467,600			✓		-	
58	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 12	เริ่มต้นจากคลองส่งน้ำ 8ช.-2ช. บริเวณบ้านนาง พริกไทย สมกุล ถึงบริเวณสวนกล้วยไม้หลัง วัดทุ่งเขิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร	44,000	-	44,000			✓		-	
59	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 12	จุดเริ่มบริเวณบ้านนางวันเพ็ญ อยู่อาศรม ถึง สะพานคอนกรีต หน้าวัดทุ่งเขิน (คันคลองระบาย น้ำฝั่งขวา) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร	11,200	-	11,200			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
60	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 12	เริ่มต้นจากทางรถไฟ ถึงบริเวณนายนางชัย สำเนียงสูง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,500 เมตร	110,000	-	110,000			✓		-	
61	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 12	เริ่มต้นจากทางแยกถนนทางหลวงหมายเลข 3260 ถึงบริเวณไร่นางพรวิมล ทัศนสุวรรณ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร	7,300	-	7,300			✓		-	
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	เริ่มต้นจากประตูน้ำบ้านสระพังเงิน ถึงบริเวณ ฟาร์มเปิดนิตยา เขตติดต่อหมู่ 3 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	490,000	-	490,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
63	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 13	เริ่มต้นจากคลอง 8ช.-2ช. ถึงบริเวณไร่นายอ้อย ประจำเมือง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร	73,500	-	73,500			✓		-	
64	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 13	เริ่มต้นจากสะพาน คสล. คลองส่งน้ำ 8ช.-2ช. ถึงบริเวณบ้านนายชัยวัฒน์ ประจำเมือง ขนาด ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 700 เมตร	51,400	-	51,400			✓		-	
65	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 13	เริ่มต้นจากทางแยกถนนทางหลวง หมายเลข 3260 บริเวณโรงงานโมโนบิวตี้ซัพพลาย ถึง คลองส่งน้ำ 8ช.-2ช.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตร	25,900	-	25,900			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
66	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 13	เริ่มต้นจากบริเวณประตูน้ำสระพังเงิน ถึงถนน มาลัยแมน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร	58,800	-	58,800			✓		-	
67	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 13	เริ่มต้นจากบริเวณถนนสายบางลี่-หนองวัลย์ เปรียง ถึงบริเวณบ้านนางสุดารัตน์ สำเนียงแจ่ม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 320 เมตร	23,500	-	23,500			✓		-	
68	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14	เริ่มต้นจาก ถนน คสล.บริเวณบ้าน น.ส.บังอร แสงสว่าง ถึงเขตติดต่อหมู่ 16 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	490,000	-	490,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
69	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 14	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนางม้วน พรหมมี ถึง บริเวณไร่นายประจวบ แสงสุริวงค์ ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 800เมตร	58,800	-	58,800			✓		-	
70	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 14	เริ่มต้นจากบ้านนายสุวิทย์ แก้วศรีโพธิ์ ถึงไร่นาย ดี ทรัพย์ประเดิมชัย เขตติดต่อ หมู่ 8 ขนาด ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง ยาว 800 เมตร	58,800	-	58,800			✓		-	
71	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 14	เริ่มต้นจากบ้านนายอดิศักดิ์ ทรัพย์อุดมมาก ถึง ไร่นายรณภูมิ มากสุริวงค์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร	58,800	-	58,800			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
72	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 14	เริ่มต้นจากถนน คสล. บริเวณโรงเรียนหาวังค์ ถึงถนน คอนกรีตบริเวณบ้านนางส้มจิ้น สำเนียง หาวัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะ ทางยาว 1,000 เมตร	73,500	-	73,500			✓		-	
73	เสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนางบุญช่วย สำเนียงหาวัง ถึงบริเวณบ้านนายอดิศักดิ์ ทรัพย์อุดมมาก ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	280,000	-	280,000			✓		-	
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15	เริ่มต้นจากถนน คสล.เดิม บริเวณบ้านนายภราดร สำเนียงแจ่ม ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 9 ขนาดผิว จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	448,000	-	448,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
75	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 15	ถนนคันคลอง 8ช.-2ช.-2ช. (ฝั่งซ้าย) เริ่มจาก ถนนลาดยางสายบ้านทุ่งเข็น - บ้านทุ่งคอก จุดบ้านนายภราดร สำเนียงแจ่ม ถึงคลอง ระบายน้ำ ร.5ขวานขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร	73,500	-	73,500			✓		-	
76	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 15	เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายบ้านทุ่งเข็น-บ้าน ทุ่งคอก จุดนางสาวปราศรัย ใจซื่อ ถึงคลองส่งน้ำ บริเวณนางสาวเหรียญ ใจซื่อ ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร	36,700	-	36,700			✓		-	
77	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 15	เริ่มต้นจากบริเวณนาขายไพรัตน์ มณีโชติ ถึง สะพาน คสล.บริเวณบ้านนายสน หมู่ 10 ต.ศรีสำราญ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร	34,700	-	34,700			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
78	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 15	เริ่มต้นจากศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 15 ถึงบริเวณ คลองส่งน้ำ 2ข.-8ข.-2ข. ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตร	21,700	-	21,700			✓		-	
79	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 15	เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายบ้านทุ่งคอก-บ้าน ทุ่งเซ็น บริเวณบ้านนายห้วน กระจายทอง ถึง คลองส่งน้ำบริเวณนางไทรงาม ศิริวัฒนันท์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 950 เมตร	70,000	-	70,000			✓		-	
80	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16	จากรอยต่อถนนลาดยางสายหนองหมัน-ทับเสนา รักษ์ ถึงถนนลาดยางสายทางหลวง 3358 สาย ทุ่งคอก-ดอนตาเพชร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 111.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	466,400	-	466,400			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
81	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 16	เริ่มต้นจากทางแยกถนนลาดยางเลียบคลองส่งน้ำ (ฝั่งซ้าย) ถึงบริเวณบ้านนายทองคำ กาบทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร	58,800	-	58,800			✓		-	
82	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 16	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายประเสริฐ กัดอยู่ ถึง ถนนคันคลองส่งน้ำบริเวณบ้านนายทองคำ กาบทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร	22,000	-	22,000			✓		-	
83	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 16	เริ่มต้นจากบริเวณไร่นายสง่า บัวขาว เลียบคลอง ระบายน้ำ ถึงบริเวณบ้านนายยิ้ม เขียวหวาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร	73,500	-	73,500			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
84	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 16	เริ่มต้นจากถนนลาดยางบริเวณบ้านนายวิเชียร พานทอง ถึงคันคลองระบายน้ำ ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร	36,700	-	36,700			✓		-	
85	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 16	เริ่มต้นจากถนน คสล.เลียบคันคลองระบายน้ำ ถึงบริเวณบ้านนางเฮียง จันทรคนยงค์ ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร	22,000	-	22,000			✓		-	
86	ก่อสร้างอาคารเอนก ประสงค์ อบต.ทุ่งคอก	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.ทุ่งคอก เพื่อ ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ความยาว 28.00 เมตร	500,000	-	500,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
87	โครงการปรับเกรดถนน ประจำปี 2568	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับเกรดถนนหินคลุกประจำปี 2568 โดยใช้รถชุดเกรดเดอร์ของ อบจ.สุพรรณบุรี เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสั่น และค่าซ่อมบำรุง	200,000	-	200,000			✓		-	
88	โครงการวางป่าข้างทาง ถนนลาดยาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวางป่าตามโครงการวางป่าข้างทางถนนลาดยางที่ได้รับถ่ายโอนจากรพช.เดิม และถนนลาดยางถ่ายโอนให้อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ทุ่งคอก	100,000	-	100,000			✓		-	
รวม			12,673,700	-	12,673,700						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

กลยุทธ์ : ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งตำบล

1.2 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการขยายเขตประปา เพิ่มเติม หมู่ที่ 1-16	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างขยายเขตประปา ในตำบลทุ่งคอกเพิ่มเติมหมู่ที่ 1-16 เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงครบทุก ครัวเรือน	300,000	-	300,000			✓		-	
รวม			300,000	-	300,000						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ : สนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

กลยุทธ์ : สนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่กลุ่มอาชีพ เพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์ : สนับสนุนและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาด้านการตลาดให้เกิดความก้าวหน้าและทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

กลยุทธ์ : เสริมสร้างความรู้หลักการค้าในชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการฝึกอาชีพให้กลุ่มสตรี และประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ ระยะสั้นให้กับกลุ่มสตรีและประชาชน เพื่อให้มีรายได้เสริมแก่ครอบครัว	50,000	-	50,000			✓		-	
2	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พึ่งตนเอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพให้ ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ	30,000	-	30,000			✓		-	
3	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรีตำบลทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึก อบรมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิตสตรีตำบลทุ่งคอก	50,000	-	50,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
4	โครงการส่งเสริมงานตามโครงการพระราชดำริ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	100,000	-	100,000			✓		-	
5	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ	30,000	-	30,000			✓		-	
6	โครงการกลยุทธ์บริหารการตลาดยุคใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ	20,000	-	20,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
7	โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อ เพิ่มมูลค่าสินค้า OTOP	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่า อาหารเครื่องดื่ม ค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วม โครงการและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ	30,000	-	30,000			✓		-	
รวม			310,000	-	310,000						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ : สนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

กลยุทธ์ : เสริมสร้างความรู้หลักการค้าขายชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง อาหาร กลางวันและน้ำดื่ม ในโครงการฝึกอบรม ราษฎร ของ อบต. ในโครงการจัดทำปุ๋ย ชีวภาพ และสารป้องกันแมลง	50,000	-	50,000			✓		-	
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง อาหาร กลางวันและน้ำดื่ม ในโครงการฝึกอบรม ราษฎร ของ อบต. ในโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเสริมสร้างความรู้ และลดต้นทุนการผลิต	20,000	-	20,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
3	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม การทำเกษตรทฤษฎีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง อาหาร กลางวันและน้ำดื่ม ในโครงการฝึก อบรมราษฎร ของ อบต. ในโครงการ ฝึกอบรมทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	30,000	-	30,000			✓		-	
รวม			100,000	-	100,000						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ : ส่งเสริมกิจกรรม ประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ความเป็นไทย

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของทางราชการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางราชการ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ	50,000	-	50,000			✓		-	
2	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เป็นค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าอาหาร น้ำดื่ม และรายจ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับผู้บริหาร สมาชิกฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่	50,000	-	50,000			✓		-	
3	ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ ได้แก่ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด ธง และพวงมาลาในวันสำคัญต่าง ๆ	20,000	4,000	16,000	✓				งานรัฐพิธีต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยดี	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
4	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ สองพี่น้อง ในการจัดงานรัฐพิธี (เงินอุดหนุนส่วนราชการหรือ องค์กรสาธารณประโยชน์)	เพื่ออุดหนุนส่วนราชการหรือองค์กร สาธารณประโยชน์ที่ดำเนินการกิจกรรม ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนแทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	-	20,000			✓		-	
รวม			140,000	4,000	136,000						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการฝึกอบรม อปพร.รุ่น 3	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ อปพร.รุ่นที่ 3	100,000	-	100,000			X ✓		-	
2	โครงการฝึกทบทวน อปพร. รุ่นที่ 1 และ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.รุ่นที่ 1 และ 2	100,000	-	100,000			X ✓		-	
3	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่นในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ ภัยแล้งในเขต อบต.ทุ่งคอก	200,000	-	200,000		X	X ✓		-	X
4	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าเติมน้ำยาดับเพลิง จัดซื้อ ถังดับเพลิง และลูกบอลดับเพลิง	100,000	-	100,000			X ✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
5	โครงการตั้งจุดบริการประชาชน ในเทศบาลต่าง ๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารน้ำดื่ม ค่าตอบแทน อปพร. ในโครงการตั้งจุดบริการฯ	50,000	36,450	13,550	✓				ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย ในการเดินทาง	
6	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	30,000	-	30,000			✓		-	
7	โครงการชักซ้อมแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ ชักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	30,000	-	30,000			✓		-	
8	โครงการอบรมทบทวนจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ อปท.	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึก ทบทวน ค่าเครื่องไฟขยายเสียง ค่าช่วย ค่าไฟฟ้า	150,000	-	150,000			✓		-	
รวม			760,000	36,450	723,550						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมสถาบันการศึกษา สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับตำบล และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาในทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ

3.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริการสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	1,058,400	389,124	669,276	✓				เด็กเล็ก ศพด. ได้รับประทาน อาหารกลางวัน	
2	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก ทั้ง 4 ศูนย์	234,312	12,153.96	222,158.04	✓				เด็กเล็ก ศพด. มีสุขภาพ แข็งแรงขึ้น	
3	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขต อบต.ทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	898,196	54,548.13	843,647.87	✓				เด็ก สพฐ. มีสุขภาพแข็งแรง	
4	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ. ในเขต อบต. ทุ่งคอก	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. ในเขต อบต.ทุ่งคอก 4 โรงเรียน	2,576,000	460,100	2,115,900	✓				เด็ก สพฐ. ได้รับประทาน อาหารกลางวัน	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
5	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม ศักยภาพเด็กก่อนปฐมวัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เป็นค่าจัด สถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม และของรางวัล	50,000	50,000	0	✓				เด็ก ศพด. ได้ เข้าร่วมกิจกรรม	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริการสถานศึกษา (ค่าจัดการ เรียนการสอนรายหัว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก ทั้ง 4 ศูนย์	236,640	-	236,640			✓		-	
7	ค่าพาหนะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนำเด็กที่ป่วยไป สถานพยาบาลศูนย์ละ 1,000 บาท จำนวน 4 ศูนย์	4,000	-	4,000			✓		-	
8	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและ ผู้ปกครอง ศพด.อบต.ทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร อาหารว่าง และอื่นๆ	20,000	-	20,000			✓		-	
9	โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก	100,000	-	100,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ,ค่าอุปกรณ์ การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.อบต.ทุ่งคอก	156,600	-	156,600			✓		-	
11	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ให้กับ ศพด.อบต. ทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนำเด็ก ศพด.อบต.ทุ่งคอก ทั้ง 4 ศูนย์ ไป ทัศนศึกษานอกสถานที่ ปีละ 1 ครั้ง	70,000	-	70,000			✓		-	
12	โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ บุคลากรทางการศึกษา จัดอบรม และศึกษาดูงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา จัดอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน	80,000	-	80,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
13	โครงการเสริมสร้างทักษะความ ปลอดภัยสวมหมวกกันน็อค, เด็กจมน้ำ, เด็กติดในรถยนต์ และ อัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าหมวก กันน็อค ถึงเก็บเชื้อเพลิง ค่าแก๊สหุงต้ม ฯลฯ	50,000	-	50,000			✓		-	
รวม			5,534,148	965,926.09	4,568,221.91						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ : ส่งเสริมความรู้ การดูแล สุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรง สมบูรณ์

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ

3.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการขยับกายสบายชีวีเพื่อ ชีวิตที่ดีของคนตำบลทุ่งคอก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ ค่าอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร น้ำดื่ม และอื่น ๆ ที่ จำเป็น	20,000	-	20,000			✓		-	
2	โครงการรณรงค์การงดสูบบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก	เพื่อใช้จ่ายในโครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่ โลกในพื้นที่ตำบลทุ่งคอก	30,000	-	30,000			✓		-	
3	โครงการรณรงค์การป้องกัน โรคเอดส์	เพื่อใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ แก่เด็ก และเยาวชน ในตำบลทุ่งคอก	20,000	-	20,000			✓		-	
4	โครงการอบรมสร้างเครือข่าย อาสาสมัครปศุสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาสา สมัครปศุสัตว์ตำบลทุ่งคอก	20,000	-	20,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
5	ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ได้รับมอบหมาย ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข และแมวในพื้นที่ตำบลทุ่งคอก	100,000	-	100,000			✓		-	
6	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ เพื่อดำเนิน การจัดซื้อวัคซีน ยาคุมกำเนิด และวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการควบคุม ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวในเขตพื้นที่	160,000	-	160,000			✓		-	
7	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ในพื้นที่ตำบลทุ่งคอก	40,000	-	40,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
8	โครงการลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย เอกสารอาหาร น้ำดื่ม และอื่น ๆ ที่จำเป็น	20,000	-	20,000			✓		-	
9	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 16 หมู่บ้าน	320,000	-	320,000			✓		-	
10	โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกไปรณรงค์ให้ความรู้ ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะในเขตพื้นที่ เป็นค่าป้ายแผ่นพับ อาหาร น้ำดื่ม และรายจ่ายอื่นที่จำเป็น	30,000	-	30,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
11	โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพ คณะทำงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพ คณะทำงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	250,000	-	250,000			✓		-	
12	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่, อุบัติซ้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เป็น ค่าวิทยากร ค่าป้าย แผ่นพับ ค่าอาหาร น้ำดื่ม และรายจ่ายอื่นที่จำเป็น	30,000	-	30,000			✓		-	
13	โครงการสร้างเครือข่ายผู้ทำงาน ด้านสุขภาพและอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ ความรู้ให้แก่ผู้ทำงานด้านสุขภาพ เป็นค่า ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าป้าย โครงการ ค่าเอกสาร และรายจ่ายอื่นที่ จำเป็น	20,000	-	20,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
14	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาลต่าง ๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายออกไปรณรงค์หรือจัดอบรมให้ความรู้ในโครงการฯ เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสาร และรายจ่ายอื่นที่จำเป็น	30,000	-	30,000			✓		-	
15	โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้ทำงานด้านสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้ทำงานด้านสุขภาพตำบลทุ่งคอก	250,000	-	250,000			✓		-	
รวม			1,350,000	-	1,350,000						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ : พัฒนาคนเป็นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอชไอวี

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการรณรงค์ต่อต้านการ กระทำความรุนแรงต่อเด็กและ สตรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ต่อต้าน การกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ที่ถูกข่มเหงด้านร่างกายและจิตใจ	20,000	-	20,000			✓		-	
2	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลเด็ก และเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เป็นค่า ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและน้ำดื่ม และรายจ่ายอื่นที่ จำเป็น	50,000	-	50,000			✓		-	
3	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้พิการ สากล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม วันผู้พิการสากล ประจำปีงบประมาณ 2568	30,000	-	30,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
4	โครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ คนชรา ผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ สตรี ที่ถูกข่มเหงทางด้านร่างกายและจิตใจ เด็กถูกทอดทิ้ง	30,000	-	30,000			✓		-	
5	โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยติดเตียง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยติดเตียง และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการออกเยี่ยมและดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลทุ่งคอก	20,000	-	20,000			✓		-	
6	โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้พิการและผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้พิการและผู้สูงอายุ เป็นค่าตอบแทนผู้จัดเก็บข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแบบจัดเก็บข้อมูล ค่าอาหารว่าง และรายจ่ายอื่นที่จำเป็น	20,000	-	20,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
7	โครงการเตรียมความพร้อมก่อน วัยผู้สูงอายุและให้ความรู้เรื่อง สิทธิของผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเตรียมความ พร้อมก่อนวัยผู้สูงอายุ และการให้ความรู้ เรื่องสิทธิของผู้สูงอายุ เป็นค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ น้ำดื่ม และรายจ่ายอื่นที่จำเป็น	50,000	-	50,000			✓		-	
รวม			220,000	-	220,000						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ : พัฒนาคนเป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์

กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการสร้างรั้วครัวเรือน รั้วชุมชนต่อต้านยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหารและน้ำดื่ม แก่ผู้นำชุมชนและกรรมการหมู่บ้านในการ จัดทำโครงการฯ	20,000	-	20,000			✓		-	
2	โครงการรณรงค์และป้องกัน ยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดใน พื้นที่ตำบลทุ่งคอก	50,000	-	50,000			✓		-	
3	โครงการค่ายเยาวชนรัก ประชาธิปไตยต้านภัยยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้าย โครงการและรายจ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	50,000	-	50,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
4	โครงการลูกกตัญญูดูแลบุพการี	เพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับลูกที่มีความ กตัญญูทวดเวที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม แก่ลูกที่ได้รับการคัดเลือก ที่มีความกตัญญู ทวดเวที่ต่อพ่อแม่และผู้เข้าร่วมโครงการ	20,000	-	20,000			✓		-	
5	โครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ ต่อเนื่อง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตำบลคนดีศรี- สุพรรณต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนทุกหมู่บ้าน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ยึดถือและ นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง	30,000	-	30,000			✓		-	
6	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและ เยาวชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสภาเด็ก และเยาวชน	30,000	-	30,000			✓		-	
7	โครงการครูแดร์ (D.A.R.E.)	เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับสถานีดารวจภูธร ทุ่งคอก ในการจัดโครงการครูแดร์ให้ความ รู้แก่นักเรียนในเขต อบต.ทุ่งคอก	30,000	-	30,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
8	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ จราจรกับเยาวชน	เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับสถานีตำรวจภูธร ทุ่งคอก ในการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การจราจรแก่เยาวชน	20,000	-	20,000			✓		-	
9	โครงการเยาวชนแจ้งข่าวรักษา ทรัพย์สินในชุมชน	เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับสถานีตำรวจภูธร ทุ่งคอก เพื่อจัดโครงการฯ ในเขตพื้นที่ อบต.ทุ่งคอก	20,000	-	20,000			✓		-	
10	โครงการอบรมเสริมสร้าง ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนตำบลทุ่งคอก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเสริม สร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนตำบลทุ่งคอก	30,000	-	30,000			✓		-	
11	โครงการจัดกิจกรรมของชมรม ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่า อาหารเครื่องดื่ม ค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วม โครงการ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้สูงอายุ	20,000	-	20,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
12	โครงการบำบัด รักษา และฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด และสร้างอาชีพ	เพื่อเป็นค่าบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยา เสพติด และฝึกอาชีพหลังการเข้าค่าย บำบัดฯ	70,000	-	70,000			✓		-	
13	โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ และสุขภาพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ และสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรง อยู่ในสังคมอย่างมี ความสุข	50,000	-	50,000			✓		-	
14	โครงการยกระดับส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตของผู้พิการตำบลทุ่งคอก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2568	30,000	-	30,000			✓		-	
15	โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้าง ศักยภาพ ศึกษาดูงาน ของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อย โอกาสและผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างชีวิตให้มีคุณค่า มีทักษะ รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง	200,000	-	200,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
16	โครงการพัฒนาเครือข่ายและ ศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคมตำบลทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา เครือข่ายและศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ด้อย โอกาสทางสังคม	50,000	-	50,000			✓		-	
17	โครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงาน ในช่วงปิดภาคเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน	30,000	-	30,000			✓		-	
18	โครงการประกาศเกียรติคุณ ผู้สูงอายุดีเด่น	เพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุ ค่าอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับ การคัดเลือกที่ทำคุณประโยชน์ให้กับ ท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมโครงการ	50,000	-	50,000			✓		-	
19	โครงการจัดกิจกรรมสันทนาการ และกีฬาผู้สูงอายุและผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการในการแข่งขันกีฬา	50,000	-	50,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
20	โครงการออกตรวจร่วมระหว่าง อปพร. กับ ตร.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการออกตรวจ ร่วมระหว่าง อปพร. กับ ตร. ในเขตพื้นที่ ตำบลทุ่งคอก	20,000	-	20,000			✓		-	
21	โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพ ชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่า อาหารและเครื่องดื่ม ค่าเดินทางแก่ผู้ เข้าร่วมโครงการ และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ	40,000	-	40,000			✓		-	
22	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง ศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อย โอกาสทางสังคมตำบลทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึก อบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ทางสังคมตำบลทุ่งคอก	20,000	-	20,000			✓		-	
23	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในเด็กก่อนวัยอันควร	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเดินทางแก่ผู้เข้า ร่วมโครงการและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อ พัฒนาความรู้ให้กับเด็กผู้เข้าร่วมโครงการ	20,000	-	20,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
24	อุดหนุนโครงการรวมพลังต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบ บูรณาการ จังหวัดสุพรรณบุรี (เงินอุดหนุนส่วนราชการหรือ องค์กรสาธารณะประโยชน์)	เพื่ออุดหนุนส่วนราชการหรือองค์กร สาธารณประโยชน์ที่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนหนองคอก ปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	-	50,000			✓		-	
รวม			1,000,000	-	1,000,000						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ : ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุน การกีฬา ระดับเยาวชนและประชาชนในตำบล

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกายของประชาชน

กลยุทธ์ : ส่งเสริม กิจกรรม ประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ความเป็นไทย

3.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 10	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม- พรรษา 28 กรกฎาคม	50,000	-	50,000			✓		-	
2	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินี	50,000	-	50,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
3	โครงการจัดกิจกรรมวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร(วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ	50,000	-	50,000			✓		-	
4	โครงการจัดกิจกรรมวันคล้าย วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร ฯ	50,000	-	50,000			✓		-	
5	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ตำบลทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2568	100,000	-	100,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
6	โครงการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาระหว่าง อปท.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักศึกษาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน อปท.	100,000	-	100,000			✓		-	
7	จัดซื้อวัสดุกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา อุปกรณ์ กีฬาชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและ แข่งขัน	100,000	-	100,000			✓		-	
8	โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล ทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาใน ตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2568	100,000	-	100,000			✓		-	
9	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล โรงงานสัมพันธ์ตำบลทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลโรงงานสัมพันธ์ภายในตำบล ทุ่งคอกประจำปี พ.ศ. 2568	30,000	-	30,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
10	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2568	50,000	-	50,000			✓		-	
11	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กนักเรียนในตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กนักเรียน ในตำบล	50,000	-	50,000			✓		-	
12	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง ตำบลทุ่งคอก	50,000	15,500	34,500	✓				ประชาชนได้ สืบสานประเพณี ลอยกระทง	
13	โครงการวันผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด กิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปี 2568	60,000	-	60,000			✓		-	
14	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา	20,000	-	20,000			✓		-	
15	โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในการขับเคลื่อนประชาชนหมู่บ้าน ต่าง ๆ ตำบลทุ่งคอก	10,000	-	10,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
16	โครงการส่งเสริมปณิธานความดี พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมปณิธาน ความดี พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน ท้องถิ่น	50,000	-	50,000			✓		-	
17	โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องใน เทศกาลปีใหม่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2568	10,000	-	10,000			✓		-	
18	โครงการงดเหล้าเข้าวัดเจริญ พระพุทธมนต์ข้ามปี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงดเหล้าเข้าวัด เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ในช่วงเทศกาล สงกรานต์ปีใหม่ ด้อนรับปีใหม่	10,000	1,620	8,380	✓				ประชาชนได้ งดเหล้าและ เข้าร่วมกิจกรรม	
19	โครงการสืบสานวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสาน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000	-	20,000			✓		-	
20	โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียน จันทน์พรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแห่ เทียนจันทน์พรรษา ประจำปี 2568	50,000	-	50,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
21	โครงการเทศมหาชาติภาษารามัญ (มอญ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศ มหาชาติภาษารามัญ (มอญ) ขององค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งคอก	20,000	10,760	9,240	✓				ประชาชนได้ ร่วมฟังเทศน์ฯ มีธรรม คติ สอนใจ	
22	โครงการประเพณีตักบาตรและ ล้างเท้าพระมอญ (ประเพณี ท้องถิ่น)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประเพณีตักบาตรและล้างเท้าพระมอญ	10,000	810	9,190	✓				ประชาชนได้ เข้าร่วมประเพณี ตักบาตรและ ล้างเท้าพระ	
23	โครงการแห่หงส์ รัชตะชาบ ชาวมอญ (ประเพณีท้องถิ่น)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ แห่หงส์ รัชตะชาบชาวมอญ	20,000	-	20,000			✓		-	
24	โครงการประเพณีการละเล่น พื้นบ้านชาวมอญ (สะบ้าทอย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประเพณีการละเล่นพื้นบ้านชาวมอญ (สะบ้าทอย)	20,000	-	20,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
25	โครงการอนุรักษ์การแต่งกาย ตามอัตลักษณ์ชาวมอญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อนุรักษ์การแต่งกายตามอัตลักษณ์ ชาวมอญ	10,000	-	10,000			✓		-	
26	โครงการอนุรักษ์การปักผ้าสไบ มอญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อนุรักษ์การปักผ้าสไบมอญ	10,000	-	10,000			✓		-	
27	โครงการเรียนรู้เท่าทันสื่อเพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้เท่าทัน กระแสโลกและการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียน รู้เท่าทันสื่อเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เท่า ทันกระแสโลกและการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	30,000	-	30,000			✓		-	
28	โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบวชสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2568	50,000	-	50,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
29	โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่น และ วันสตรีไทย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เพื่อมอบ เกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่น และสตรีดีเด่น เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม และผู้เข้าร่วมโครงการ	60,000	-	60,000			✓		-	
30	โครงการรณรงค์การแต่งกาย ผ้าไทย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ การแต่งกายผ้าไทย องค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งคอก	10,000	-	10,000			✓		-	
31	โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลาง อบต.ทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามกีฬากลาง อบต.ทุ่งคอก	100,000	-	100,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
32	โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิม พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	100,000	-	100,000			✓		-	
รวม			1,450,000	28,690	1,421,310						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์ : บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว และโปร่งใส

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทุกภาคฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบความโปร่งใส การทำงานของภาครัฐ

กลยุทธ์ : จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ระเบียบและกฎหมายของราชการ

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลและพัฒนาระบบ ต่าง ๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการสถาบันศึกษา ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประชาชน	20,000	-	20,000			✓		-	
2	โครงการจัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต.	100,000	-	100,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
3	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษี เช่น ค่าจ้างปรับปรุงดูแลระบบแผนที่ภาษีให้ใช้งานได้ดีและอื่น ๆ ที่จำเป็น	100,000	-	100,000			✓		-	
4	โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและน้ำดื่ม ในการขับเคลื่อนแผนชุมชน การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	50,000	675	49,325	✓				ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ	
5	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	400,000	-	400,000			✓		-	
6	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ หรือกรณีการจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง	200,000	-	200,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
7	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการสำหรับเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	120,000	9,168	110,832	✓				มีค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ไปราชการ	
8	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของ อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตามหลักสูตร ต่าง ๆ	330,000	21,200	308,800	✓				ผู้ฝึกอบรม มีความรู้ ทักษะ นำมาพัฒนา งานได้ดีขึ้น	
9	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอ สองพี่น้อง ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารและ บริการต่าง ๆ สะดวก รวดเร็ว	20,000	16,000	4,000	✓				สนับสนุนศูนย์ฯ ในการดำเนิน งานด้านข้อมูล ข่าวสาร	
รวม			1,340,000	47,043	1,292,957						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์ : จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ระเบียบและกฎหมายของราชการ

4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการสำหรับเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,000	-	20,000			✓		-	
2	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของ อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตามหลักสูตร ต่าง ๆ	40,000	-	40,000			✓		-	
รวม			60,000	-	60,000						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์ : จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ระเบียบและกฎหมายของราชการ

4.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการสำหรับเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	90,000	6,736	83,264	✓				มีค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ไปราชการ	
2	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของ อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตามหลักสูตร ต่าง ๆ	130,000	15,900	114,100	✓				ผู้ฝึกอบรม มีความรู้ ทักษะ นำมาพัฒนา งานได้ดีขึ้น	
รวม			220,000	22,636	197,364						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์ : จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ระเบียบและกฎหมายของราชการ

4.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการสำหรับเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	30,000	-	30,000			✓		-	
2	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของ อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตามหลักสูตร ต่าง ๆ	50,000	-	50,000			✓		-	
รวม			80,000	-	80,000						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์ : จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ระเบียบและกฎหมายของราชการ

4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการสำหรับเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	30,000	-	30,000			✓		-	
2	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของ อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตามหลักสูตร ต่าง ๆ	40,000	-	40,000			✓		-	
รวม			70,000	-	70,000						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์ : จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ระเบียบและกฎหมายของราชการ

4.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการสำหรับเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	50,000	-	50,000			✓		-	
2	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของ อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตามหลักสูตร ต่าง ๆ	50,000	-	50,000			✓		-	
3	ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ในการ ดำเนินการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อออกเป็นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	20,000	-	20,000			✓		-	
รวม			120,000	-	120,000						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์ : จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ระเบียบและกฎหมายของราชการ

4.7 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการสำหรับเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,000	-	20,000			✓		-	
2	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของ อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตามหลักสูตร ต่าง ๆ	30,000	-	30,000			✓		-	
รวม			50,000	-	50,000						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ : สร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบลให้น่าอยู่

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการบ้านนาอยู่สิ่งแวดล้อม ดีปลอดโรคปลอดภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบ้านนาอยู่ ฯ ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งคอก	30,000	-	30,000			✓		-	
2	โครงการคัดแยกขยะและนำไปใช้ประโยชน์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะ และนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ปุ๋ยจากขยะ พลาสติกรีไซเคิล เป็นต้น	30,000	-	30,000			✓		-	
รวม			60,000	-	60,000						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ : สร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบลให้น่าอยู่

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน	30,000	-	30,000			✓		-	
2	โครงการบำรุงรักษาสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาสวนสาธารณะประโยชน์และสนามเด็กเล่นในการถางป่าซ่อมแซมต้นไม้ สนามเด็กเล่น สถานที่ออกกำลังกาย สวนสุขภาพ เป็นต้น	100,000	-	100,000			✓		-	
รวม			130,000	-	130,000						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ : สร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบลให้น่าอยู่

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการถนนสายด้วยมือคุณ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ เพื่อพัฒนา ดูแลความสะอาดของถนนตลอดระยะ ปลูกดอกไม้ริมสองข้างทางสร้างจิตสำนึก ในการดูแลรักษาความสะอาดของชุมชน	30,000	-	30,000			✓		-	
รวม			30,000	-	30,000						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ : พัฒนาแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล

กลยุทธ์ : ฟื้นฟูคุณภาพแม่น้ำและลำคลองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

กลยุทธ์ : สร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบลให้น่าอยู่

5.4 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสวน สาธารณะประโยชน์	เพื่อเป็นค่าจ้างถากถางและตกแต่งสวน สาธารณะ สนามหญ้า สนามฟุตบอล	50,000	-	50,000			✓		-	
2	ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์กล้า ค่าอาหารและ น้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ	30,000	-	30,000			✓		-	
3	ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกหญ้า แฝกเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์กล้า ค่าอาหารและ น้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ	20,000	-	20,000			✓		-	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
4	ค่าใช้จ่ายในโครงการรักษาน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักษาน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน เป็นค่าพันธุ์ไม้ ค่าอาหาร และน้ำดื่ม เป็นต้น	30,000	-	30,000			✓		-	
5	โครงการอบรมปลูกจิตสำนึก รักษัธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม ปลูกจิตสำนึกรักษัธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม	30,000	-	30,000			✓		-	
6	โครงการกำจัดผักตบชวาและ วัชพืชในคูคลอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกำจัด ผักตบชวาและวัชพืชในคูคลองเพื่อให้ การระบายน้ำไหลได้สะดวก	50,000	-	50,000			✓		-	
รวม			210,000	-	210,000						

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์

- | | |
|---|--|
| 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | มีทั้งหมด จำนวน 89 โครงการ จัดทำได้จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท |
| 2. การพัฒนาเศรษฐกิจ | มีทั้งหมด จำนวน 10 โครงการ จัดทำได้จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท |
| 3. การพัฒนาสังคม | มีทั้งหมด จำนวน 103 โครงการ จัดทำได้จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 1,035,066.09 บาท |
| 4. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร | มีทั้งหมด จำนวน 22 โครงการ จัดทำได้จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 69,679 บาท |
| 5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | มีทั้งหมด จำนวน 11 โครงการ จัดทำได้จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท |

รวมทั้งหมด จำนวน 235 โครงการ จัดทำได้จำนวน 17 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 1,104,745.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.23

ปัญหา/อุปสรรค

1. งบประมาณในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมมีไม่เพียงพอ
2. บุคลากรมีไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
3. พื้นที่ไม่อำนวยต่อการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

1. การดำเนินโครงการควรมีการศึกษาสภาพพื้นที่ในตำบลให้ชัดเจน ว่ามีความเสี่ยงต่อการพัฒนาหรือไม่ ปัญหาเกิดจากสาเหตุใด ควรใช้วิธีแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้อง
2. ผู้นำชุมชนควรสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน โดยเน้นให้ประชาชนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน