

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

กลยุทธ์ : ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งตำบล

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	เริ่มต้นจากรอยต่อถนนคอนกรีตเดิม จุดเริ่มบ้านนายตี วัฒนผดุงเกียรติถึงบริเวณจุดไร่ นายประกอบ ปัญญาพาร์ม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	479,500	479,500	0	ดำเนินการแล้ว	มกราคม-พฤษภาคม 2568	การก่อสร้างถนนเสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
2	ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 1	เริ่มต้นจากถนนทางหลวง 321 ถึงบริเวณบ้านนายพัน เพ็งวัฒนะขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 450 เมตร	33,200	33,200	0	ดำเนินการแล้ว	กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2568	การก่อสร้างถนนเสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
3	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 1	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายวิเชียร ชาวนา ถึง สะพานข้ามคลองระบายน้ำ ร6 ขวา บริเวณไร่นายบุญธรรม ดอนชั้นไพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,600 เมตร	117,600	117,600	0	ดำเนินการแล้ว	กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
4	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 1	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายรอด จันทจิต ถึงคลอง ระบายน้ำ ร.6 ขวา บริเวณไร่นายทวี สายรัรักษา ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร	44,000	44,000	0	ดำเนินการแล้ว	กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	คันคลองส่งน้ำ 8ช.-2ช. ถึงบริเวณบ้านนายนิคม เหลืองรุ่งทรัพย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	490,000	490,000	0	ดำเนินการแล้ว	กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
6	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 2	สายคันคลองส่งน้ำ 8ข.-2ข.เริ่มจากถนนลาดยาง สายปากคอก-หนองชั้น บริเวณบ้านนายลุง แซ่อึ้ง ถึงสะพาน คสล.ถนนลาดยางเขตตำบลบ่อสุพรรณ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 3,000 เมตร	220,500	220,500	0	ดำเนินการแล้ว	กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
7	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 2	จากรอยต่อถนนลาดยางสายปากคอก - หนองชั้น บริเวณไร่นายวิเชียร เหลืองวัฒนวิไล ถึงไร่นาย สุชาติ เหลืองรุ่งทรัพย์ เขตติดต่อหมู่ 4 ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,500 เมตร	110,000	110,000	0	ดำเนินการแล้ว	กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	จากถนนลาดยางสายหนองชั้น-ปากคอก จุดเริ่ม บ้านนายลุง แซ่อึ้ง ถึงทางหลวงหมายเลข 321 สพ.- นฐ. จุดป้อม ปตท. ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	448,000	448,000	0	ดำเนินการแล้ว	มีนาคม-มิถุนายน 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
9	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 3	เริ่มต้นจากคันคลองระบายน้ำ ถึงบริเวณบ้าน นางกัญญา ทองเชื้อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร	18,500	0	18,500	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
10	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 3	เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายปากคอก-หนองซัน ถึงทางแยกถนนทางหลวง 321 (มาลัยแมน) บริเวณปั้มน้ำมัน ปตท. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร	58,800	58,800	0	ดำเนินการแล้ว	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
11	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 3	เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายปากคอก-หนองซัน บริเวณไร่นายเห็น จงเพิ่มวัฒนผล ถึงทางแยก คลองส่งน้ำ 8ช.-2ช. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร	18,500	18,500	0	ดำเนินการแล้ว	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
12	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 3	เริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 321 สายมาลัย แมน ถึงฟาร์มเปิดนางนิตยา ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร	22,000	0	22,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
13	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 3	จากทางหลวงหมายเลข 3387 สายหนองวัลย์ เปรียง-ทับกระดาน จุดเริ่มบ้านนางเจ้ฟ้า แซ่อึ้ง ถึงถนนคอนกรีตบริเวณโรงเรียนบ้านหนองวัลย์ เปรียง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร	14,700	14,700	0	ดำเนินการแล้ว	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
14	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 3	จากเขตติดต่อ หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนางอุบล รีนบุตร ถึงทางหลวงหมายเลข 321 บริเวณบ้าน นายคมวิรัช กำลังสีสหพัฒน์ ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 700 เมตร	51,400	51,400	0	ดำเนินการแล้ว	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	เริ่มต้นบริเวณถนนสายทุ่งคอก-การบิน ถึงถนน ลาดยาง สายหนองวัลย์เป็เรียง-ปากคอก ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 133.00 เมตร ทน 0.15 เมตร	465,500	465,500	0	ดำเนินการแล้ว	มกราคม - พฤษภาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
16	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 4	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายชิต แซ่จ้ง ถึงบริเวณ บ้านนายชั้น เสียงสมใจ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร	36,700	36,700	0	ดำเนินการแล้ว	มีนาคม-พฤษภาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก
17	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 4	จุดเริ่มต้นบริเวณถนนสายหนองวัลย์เป็เรียง- ทับกระดาน ถึงบริเวณไร่นายเซย ปัญญามาก ไพบูลย์ เลียบคลองระบายน้ำ 2ช-8ช (ฝั่งขวา) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,600 เมตร	117,600	117,600	0	ดำเนินการแล้ว	มีนาคม-พฤษภาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
18	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 4	เริ่มต้นจากศาลากลางหมู่บ้าน ถึงบริเวณไร่นาย ละเอียด ใจเอื้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตร	25,900	25,900	0	ดำเนินการแล้ว	มีนาคม-พฤษภาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก
19	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 4	เริ่มต้นจากถนนกลางหมู่บ้าน ถึงบริเวณบ้าน นางหยัด เกลี้ยงกลม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร	22,000	22,000	0	ดำเนินการแล้ว	มีนาคม-พฤษภาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก
20	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 4	เริ่มต้นถนนสายทุ่งคอก-การบิน ถึงบริเวณบ้าน นางพจนา เทพพิทักษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 275 เมตร	20,500	20,500	0	ดำเนินการแล้ว	มีนาคม-พฤษภาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก
21	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 4	เริ่มต้นจากถนนกลางหมู่บ้าน ถึงบริเวณไร่นาง ประพันธ์ พานิช ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร	29,400	29,400	0	ดำเนินการแล้ว	มีนาคม-พฤษภาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	เริ่มต้นบริเวณถนนคอนกรีตเดิม ถึงบริเวณไร่นายวินัย ช่างกลึงดี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 167.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร	467,600	467,000	600	ดำเนินการแล้ว	มีนาคม-มิถุนายน 2568	การก่อสร้างถนนเสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
23	ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 5	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายใบ คำมา ถึงบริเวณไร่นายสุชิน กิจอารีย์วรรณ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร	22,000	22,000	0	ดำเนินการแล้ว	เมษายน-มิถุนายน 2568	การก่อสร้างถนนเสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
24	ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 5	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายสงวน แซ่ตัน ถึงบริเวณไร่นายไสว ตันกลึงกิจ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร	14,700	14,700	0	ดำเนินการแล้ว	เมษายน-มิถุนายน 2568	การก่อสร้างถนนเสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
25	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 5	เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายทุ่งคอก-หนองกระทุ่ม บริเวณไร่นายธวัชชัย เจริญชัยไพบุลย์ ถึงเขต ติดต่อ หมู่ 14 หลังโรงพยาบาลวังค์ ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 300เมตร	22,000	0	22,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
26	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 5	เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายทุ่งคอก-หนองกระทุ่ม ถึงทางแยกบ้านนายวรวิทย์ ชายสีอ่อน เลียบคลอง ส่งน้ำ (ฝั่งซ้าย) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร	36,700	36,700	0	ดำเนินการแล้ว	เมษายน-มิถุนายน 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
27	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 5	เริ่มต้นจากทางแยกถนนทางหลวง หมายเลข 3358 สายทุ่งคอก-ดอนตาเพชร บริเวณบ้าน นายปู้ ใจกล้า ถึงไร่นายนิคม จินดาวัฒนกิจ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 750 เมตร	55,000	55,000	0	ดำเนินการแล้ว	เมษายน-มิถุนายน 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	จากทางหลวงหมายเลข 3358 สายทุ่งคอก - ดอนตาเพชร จุดเริ่มบ้านนายสมร ใจรู้อบ ถึง บริเวณไร่ นายล้วน เขียวหวาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	428,000	428,000	0	ดำเนินการแล้ว	เมษายน-มิถุนายน 2568	การก่อสร้างถนนเสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
29	ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 6	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายวัลลภ ต้นวัฒนเสรี ถึงบริเวณบ้านนางเล็ก แซ่เจา ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,400 เมตร	102,900	102,000	900	ดำเนินการแล้ว	เมษายน-มิถุนายน 2568	การก่อสร้างถนนเสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก
30	ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 6	เริ่มต้นจากบริเวณไร่ นางลำดวน ชาวประเสริฐ ถึงบริเวณถนนลาดยางสายบ้านโป่ง - บ้านหนองกระทุ่ม (ระบบประปาหมู่บ้าน) ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 900 เมตร	66,000	66,000	0	ดำเนินการแล้ว	เมษายน-มิถุนายน 2568	การก่อสร้างถนนเสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
31	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 6	คันคลองส่งน้ำ 1ซ-1ซ-5ซ-2ซ เริ่มจากถนน ลาดยางสายบ้านหนองทิ้งส้ม-บ้านหนองบวบหอม ถึงเขตติดต่อ หมู่ 7 บ้านทับเสนารักษ์ ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 2,000 เมตร	147,000	147,000	0	ดำเนินการแล้ว	เมษายน-มิถุนายน 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	เริ่มต้นจากทางแยกคลองระบายน้ำบริเวณบ้าน นางฉลวย สนธิวัฒน์ ถึงบริเวณไร่นายสง่า บัวขาว เขตติดต่อ หมู่ 16 ต.ทุ่งคอก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	490,000	490,000	0	ดำเนินการแล้ว	เมษายน-มิถุนายน 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
33	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 7	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายณัฐพงศ์ สร้อยทอง ถึงบริเวณไร่นายมนัส แจ้งประจักษ์ ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 900 เมตร	66,000	66,000	0	ดำเนินการแล้ว	เมษายน-มิถุนายน 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
34	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 7	เริ่มต้นจากทางแยกถนนลาดยางสายหนองเฝ้า - ทับเสนารักษ์ บริเวณบ้านนางไทย เกตุสาย ถึง คลองระบายน้ำบริเวณไร่นายอาภู่ จงเพิ่มวัฒนผล ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 2,000 เมตร	147,000	147,000	0	ดำเนินการแล้ว	เมษายน-มิถุนายน 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
35	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 7	เริ่มต้นจากทางแยกถนนทางหลวง 3358 สาย ทุ่งคอก - ดอนตาเพชร บริเวณไร่นางอัมพร ใจรู้อบ เลียบคลองระบายน้ำ ถึงบริเวณไร่นายจิก แสงอรุณ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะ ทางยาว 500 เมตร	36,700	36,000	700	ดำเนินการแล้ว	เมษายน-มิถุนายน 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	เริ่มต้นบริเวณบ้านนายศักดิ์ชัย เสวตมาลย์ ถึง บริเวณบ้านนายประภาศ ยังสบาย ขนาดผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	420,000	0	420,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
37	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 8	เริ่มต้นจากทางแยกถนน คสล.บริเวณบ้านนาย แก้ว เข้มทอง ถึงคลองระบายน้ำ D.5R. - SPN ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร	29,400	29,000	400	ดำเนินการแล้ว	พฤษภาคม-กรกฎาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
38	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 8	เริ่มต้นจากทางแยกถนนหินคลุก(ลานตากข้าว) บริเวณไร่ นายอยู่ป้อ ดอกไม้ศรีจันทร์ ถึงบริเวณ นายนายชั้นชัย ใจเอื้อย ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร	73,500	73,000	500	ดำเนินการแล้ว	พฤษภาคม-กรกฎาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
39	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 8	เริ่มต้นจากถนนลาดยางบริเวณบ้านนายบุญเลี้ยง ทองไหลรวม ถึงบริเวณนางางประนอม ใจมัน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร	44,000	44,000	0	ดำเนินการแล้ว	พฤษภาคม-กรกฎาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
40	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 8	เริ่มต้นจากบริเวณนายขุนทอง ศรีรุ่งเรือง ถึง นายนายอด เขียวสะอาด ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 850 เมตร	62,600	62,600	0	ดำเนินการแล้ว	พฤษภาคม-กรกฎาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี
41	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 8	เริ่มต้นจากถนนลาดยางบริเวณบ้านนายประเสริฐ สิงห์ใจดี ถึงบริเวณบ้านนางเกสร พงษ์เผือก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร	29,400	29,400	0	ดำเนินการแล้ว	พฤษภาคม-กรกฎาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	สายคันคลองส่งน้ำ 2ข-8ข-2ข เริ่มต้นจากถนน คสล.ของเทศบาลตำบลทุ่งคอก ถึงถนนลาดยาง สายปากคอก-ทุ่งเจริญ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 ม.	448,000	448,000	0	ดำเนินการแล้ว	พฤษภาคม-สิงหาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก
43	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 9	สายคันคลองระบายน้ำ ร.5 ขวา (ฝั่งซ้าย) เริ่ม จากสะพาน คสล.โรงงานแม่หนู ถึงบริเวณบ้าน นางลำไย ใจรู้อบ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,400 เมตร	102,900	102,100	800	ดำเนินการแล้ว	พฤษภาคม-กรกฎาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
44	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 9	เริ่มต้นจากบริเวณนายนอง แซ่กั้ง ถึงลานตาก ข้าว หมู่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,200 เมตร	88,000	88,000	0	ดำเนินการแล้ว	พฤษภาคม-กรกฎาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก
45	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 9	เริ่มต้นจากบริเวณลานตากข้าว ถึงบริเวณนา นายโชติธนชัย ใจเอื้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร	73,500	73,500	0	ดำเนินการแล้ว	พฤษภาคม-กรกฎาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก
46	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 9	เริ่มต้นจากนายนายฉ่อง ม่อคำ ถึงบริเวณนาย บุญธรรม จินดารัตน์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร	29,400	29,400	0	ดำเนินการแล้ว	พฤษภาคม-กรกฎาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก
47	เสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9	เริ่มต้นจากถนน คสล.บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ สุกรีนัส ถึงบริเวณไร่นายประคอง ฝิวเผือก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	420,000	419,500	500	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน-กันยายน 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	คันคลองระบายน้ำเริ่มต้นจากบริเวณบ้านนาย ธรรมรัตน์ วิชาศรี ถึงเขตติดต่อเทศบาลตำบล ทุ่งคอก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะ ทางยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	490,000	0	490,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
49	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 10	เริ่มต้นจากถนน คสล.ด้านหลังโรงงานแม่หนู ถึง บริเวณนายรุ่งฟ้า จันทร์หอม ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร	18,500	18,200	300	ดำเนินการแล้ว	พฤษภาคม-กรกฎาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
50	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 10	เริ่มต้นจากทางแยกถนน คสล. บริเวณนาย สมาน ถึงทางแยกถนนหินคลุกบริเวณนาย กมล ศรีนิวาล ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร	61,000	61,000	0	ดำเนินการแล้ว	พฤษภาคม-กรกฎาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
51	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 10	เริ่มต้นจากทางแยกถนนหินคลุก บริเวณนาย กมล ศรีนิวาล ถึงทางแยกคันคลองระบายน้ำ ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร	30,800	30,800	0	ดำเนินการแล้ว	พฤษภาคม-กรกฎาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	คันคลองระบายน้ำ เริ่มต้นจากถนน คสล. เดิม บริเวณบ้านนายชโลม ชูจันทร์ ถึงถนนลาดยาง สายบ้านทุ่งเข็น - บ้านทุ่งคอก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 171.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	478,800	478,000	800	ดำเนินการแล้ว	พฤษภาคม-กรกฎาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
53	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 11	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายสมบุรณ์ ใจกล้า ถึง ทางแยกถนนทางหลวง 321 (มาลัยแมน) ขนาด ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,300 เมตร	95,500	95,500	0	ดำเนินการแล้ว	พฤษภาคม-กรกฎาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
54	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 11	จุดเริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายบรรเจิด เพชรปาน กัน ถึงบริเวณประตูน้ำกลางทุ่ง ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตร	21,700	21,700	0	ดำเนินการแล้ว	พฤษภาคม-กรกฎาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
55	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 11	จากจุดเริ่มต้นถนนลาดยางสายบ้านทุ่งเขิน -บ้าน ทุ่งคอก บริเวณบ้านนายหวัน กระจ่ายทอง ถึง ลานตากข้าว หมู่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร	36,700	36,600	100	ดำเนินการแล้ว	พฤษภาคม-กรกฎาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
56	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 11	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายเป็ก เสียงแหลม ถึง เขตติดต่อ หมู่ 13 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,200 เมตร	88,200	88,200	0	ดำเนินการแล้ว	พฤษภาคม-กรกฎาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
57	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	เริ่มต้นบริเวณนางนางแ้ว ถึงคลองระบายน้ำ บริเวณบ้านนางสุรินทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 167.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	467,600	467,000	600	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน-กันยายน 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
58	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 12	เริ่มต้นจากคลองส่งน้ำ 8ช.-2ช. บริเวณบ้านนาง พริกไทย สมกุล ถึงบริเวณสวนกล้วยไม้หลัง วัดทุ่งเขิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร	44,000	44,000	0	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน-สิงหาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
59	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 12	จุดเริ่มบริเวณบ้านนางวันเพ็ญ อยู่อาศรม ถึง สะพานคอนกรีต หน้าวัดทุ่งเขิน (คันคลองระบายน น้ำฝั่งขวา) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร	11,200	11,000	200	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน-สิงหาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
60	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 12	เริ่มต้นจากทางรถไฟ ถึงบริเวณนานายธงชัย ลำเนียงสูง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,500 เมตร	110,000	110,000	0	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน-สิงหาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
61	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 12	เริ่มต้นจากทางแยกถนนทางหลวงหมายเลข 3260 ถึงบริเวณไร่นางพรวิมล ทัศนสุวรรณ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร	7,300	7,000	300	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน-สิงหาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	เริ่มต้นจากประตูน้ำบ้านสระพังเงิน ถึงบริเวณ ฟาร์มเปิดนิตยา เขตติดต่อหมู่ 3 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	490,000	490,000	0	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน-กันยายน 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
63	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 13	เริ่มต้นจากคลอง 8ช.-2ช. ถึงบริเวณไร่นายอ้อย ประจำเมือง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร	73,500	73,400	100	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน-สิงหาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
64	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 13	เริ่มต้นจากสะพาน คสล. คลองส่งน้ำ 8ช.-2ช. ถึงบริเวณบ้านนายชัยวัฒน์ ประจำเมือง ขนาด ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 700 เมตร	51,400	51,400	0	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน-สิงหาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
65	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 13	เริ่มต้นจากทางแยกถนนทางหลวง หมายเลข 3260 บริเวณโรงงานโมโนบิวตี้ซีพีพลาย ถึง คลองส่งน้ำ 8ช.-2ช.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตร	25,900	25,900	0	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน-สิงหาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
66	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 13	เริ่มต้นจากบริเวณประตูน้ำสระพังเงิน ถึงถนน มาลัยแมน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร	58,800	58,800	0	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน-สิงหาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
67	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 13	เริ่มต้นจากบริเวณถนนสายบางลี่-หนองวัลย์ เปรียง ถึงบริเวณบ้านนางสุดารัตน์ สำเนียงแจ่ม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 320 เมตร	23,500	23,500	0	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน-สิงหาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
68	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14	เริ่มต้นจาก ถนน คสล.บริเวณบ้าน น.ส.บังอร แสงสว่าง ถึงเขตติดต่อหมู่ 16 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	490,000	490,000	0	ดำเนินการแล้ว	พฤษภาคม-สิงหาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
69	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 14	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนางม้วน พรหมมี ถึง บริเวณไร่นายประจวบ แสงสุริวงค์ ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร	58,800	58,700	100	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน-สิงหาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
70	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 14	เริ่มต้นจากบ้านนายสุวิทย์ แก้วศรีโพธิ์ ถึงไร่ นายตี๋ ทรัพย์ประเดิมชัย เขตติดต่อ หมู่ 8 ขนาด ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง ยาว 800 เมตร	58,800	58,700	100	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน-สิงหาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
71	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 14	เริ่มต้นจากบ้านนายอดิศักดิ์ ทรัพย์อุดมมาก ถึง ไร่นายรณภูมิ มากสุริวงค์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร	58,800	58,600	200	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน-สิงหาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
72	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 14	เริ่มต้นจากถนน คสล. บริเวณโรงเรียนหวางค์ ถึงถนน คอนกรีตบริเวณบ้านนางส้มจีน สำเนียง หวาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะ ทางยาว 1,000 เมตร	73,500	73,000	500	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน-สิงหาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
73	เสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนางบุญช่วย สำเนียงหวาง ถึงบริเวณบ้านนายอดิศักดิ์ ทรัพย์อุดมมาก ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	280,000	279,500	500	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน-สิงหาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15	เริ่มต้นจากถนน คสล.เดิม บริเวณบ้านนายภราดร สำเนียงแจ่ม ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 9 ขนาดผิว จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	448,000	448,000	0	ดำเนินการแล้ว	พฤษภาคม-สิงหาคม 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
75	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 15	ถนนคันคลอง 8ช.-2ช.-2ช. (ฝั่งซ้าย) เริ่มจาก ถนนลาดยางสายบ้านทุ่งเขิน - บ้านทุ่งคอก จุดบ้านนายภราดร สำเนียงแจ่ม ถึงคลอง ระบายน้ำ ร.5ขวาขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร	73,500	73,100	400	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน-กันยายน 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
76	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 15	เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายบ้านทุ่งเขิน-บ้าน ทุ่งคอก จุดนางนางปราศรัย ใจซื่อ ถึงคลองส่งน้ำ บริเวณนางนงเหริญ ใจซื่อ ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร	36,700	36,700	0	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน-กันยายน 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
77	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 15	เริ่มต้นจากบริเวณนายไพรัตน์ มณีโชติ ถึง สะพาน คสล.บริเวณบ้านนายสน หมู่ 10 ต.ศรีสำราญ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร	73,500	73,500	0	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน-กันยายน 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
78	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 15	เริ่มต้นจากศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 15 ถึงบริเวณ คลองส่งน้ำ 2ช.-8ช.-2ช. ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตร	21,700	21,700	0	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน-กันยายน 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก
79	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 15	เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายบ้านทุ่งคอก-บ้าน ทุ่งเข็น บริเวณบ้านนายหวัน กระจ่ายทอง ถึง คลองส่งน้ำบริเวณนางไพรงาม ศิรวุฒินานท์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 950 เมตร	70,000	70,000	0	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน-กันยายน 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
80	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16	จากรอยต่อถนนลาดยางสายหนองหมื่น-ทับเสนา รักษ์ ถึงถนนลาดยางสายทางหลวง 3358 สาย ทุ่งคอก-ดอนตาเพชร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 111.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	466,400	466,000	400	ดำเนินการแล้ว	พฤษภาคม-กันยายน 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
81	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 16	เริ่มต้นจากทางแยกถนนลาดยางเลียบบคลองส่งน้ำ (ฝั่งซ้าย) ถึงบริเวณบ้านนายทองคำ กาบทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร	58,800	58,800	0	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน-กันยายน 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
82	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 16	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายประเสริฐ กลัดอยู่ ถึง ถนนคันคลองส่งน้ำบริเวณบ้านนายทองคำ กาบทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร	22,000	22,000	0	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน-กันยายน 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก
83	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 16	เริ่มต้นจากบริเวณไร่ นายสง่า บัวขาว เลียบคลอง ระบายน้ำ ถึงบริเวณบ้านนายยิ้ม เขียวหวาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร	73,500	73,500	0	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน-กันยายน 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
84	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 16	เริ่มต้นจากถนนลาดยางบริเวณบ้านนายวิเชียร พานทอง ถึงคันคลองระบายน้ำ ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร	36,700	36,700	0	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน-กันยายน 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
85	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 16	เริ่มต้นจากถนน คสล.เลียบคันคลองระบายน้ำ ถึงบริเวณบ้านนางเฮียง จันทร์คนยงค์ ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร	22,000	22,000	0	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน-กันยายน 2568	การก่อสร้างถนน เสร็จเรียบร้อยดี ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
86	ก่อสร้างอาคารเอนก ประสงค์ อบต.ทุ่งคอก	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.ทุ่งคอก เพื่อ ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ความยาว 28.00 เมตร	500,000	499,000	1,000	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน -กันยายน 2568	ใช้ประโยชน์ในการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
87	โครงการปรับเกรดถนน ประจำปี 2568	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับเกรดถนนหินคลุกประจำปี 2568 โดยใช้รถชุดเกรดเตอร์ของ อบจ.สุพรรณบุรี เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อตีน และค่าซ่อมบำรุง	200,000	0	200,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
88	โครงการวางป่าข้างทาง ถนนลาดยาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวางป่าตามโครงการวางป่าข้างทางถนนลาดยางที่ได้รับถ่ายโอนจากรพช.เดิม และถนนลาดยางถ่ายโอนให้อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ทุ่งคอก	100,000	0	100,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
รวม			12,673,700	11,391,200	1,282,500			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

กลยุทธ์ : ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งตำบล

1.2 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
1	โครงการขยายเขตประปา เพิ่มเติม หมู่ที่ 1-16	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายเขตประปา ในตำบลทุ่งคอกเพิ่มเติมหมู่ที่ 1-16 เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงครบทุก ครัวเรือน	300,000	0	300,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
		รวม	300,000	-	300,000			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ : สนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

กลยุทธ์ : สนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่กลุ่มอาชีพ เพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์ : สนับสนุนและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาด้านการตลาดให้เกิดความก้าวหน้าและทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

กลยุทธ์ : เสริมสร้างความรู้หลักการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
1	โครงการฝึกอาชีพให้กลุ่มสตรี และประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ ระยะสั้นให้กับกลุ่มสตรีและประชาชน เพื่อให้มีรายได้เสริมแก่ครอบครัว	50,000	0	50,000	ไม่ดำเนินการแล้ว	-	-
2	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พึ่งตนเอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพให้ ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ	30,000	23,955	6,045	ดำเนินการแล้ว	กุมภาพันธ์ 2568	ประชาชนได้รับ การฝึกอาชีพ
3	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตสตรีตำบลทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึก อบรมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิตสตรีตำบลทุ่งคอก	50,000	8,890	41,110	ดำเนินการแล้ว	กุมภาพันธ์ 2568	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
4	โครงการส่งเสริมงานตาม โครงการพระราชดำริ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและ ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ โครงการตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	100,000	0	100,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
5	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่า อาหารเครื่องดื่ม ค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วม โครงการและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ	30,000	0	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
6	โครงการกลยุทธ์บริหารการ ตลาดยุคใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่า อาหารเครื่องดื่ม ค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วม โครงการและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ	20,000	0	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
7	โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อ เพิ่มมูลค่าสินค้า OTOP	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่า อาหารเครื่องดื่ม ค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วม โครงการและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ	30,000	0	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
รวม			310,000	32,845	277,155			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ : สนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

กลยุทธ์ : เสริมสร้างความรู้หลักการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
1	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง อาหาร กลางวันและน้ำดื่ม ในโครงการฝึกอบรม ราษฎร ของ อบต. ในโครงการจัดทำปุ๋ย ชีวภาพ และสารป้องกันแมลง	50,000	0	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง อาหาร กลางวันและน้ำดื่ม ในโครงการฝึกอบรม ราษฎร ของ อบต. ในโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเสริมสร้างความรู้ และลดต้นทุนการผลิต	20,000	0	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
3	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม การทำเกษตรทฤษฎีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง อาหาร กลางวันและน้ำดื่ม ในโครงการฝึก อบรมราษฎร ของ อบต. ในโครงการ ฝึกอบรมทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	30,000	0	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
รวม			100,000	-	100,000			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ : ส่งเสริมกิจกรรม ประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ความเป็นไทย

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของทางราชการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางราชการ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ	50,000	432	49,568	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการตามวันสำคัญ	การจัดงานวันสำคัญเรียบร้อยดี
2	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เป็นค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าอาหาร น้ำดื่ม และรายจ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับผู้บริหาร สมาชิกฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่	50,000	12,830	37,170	ดำเนินการแล้ว	ธันวาคม 2567- กุมภาพันธ์ 2568	มีการเบิกจ่ายตามโครงการฯ
3	ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ ได้แก่ ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด ธง และพวงมาลาในวันสำคัญต่าง ๆ	20,000	4,000	16,000	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม 2567 - สิงหาคม 2568	งานรัฐพิธีต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
4	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ สองพี่น้อง ในการจัดงานรัฐพิธี (เงินอุดหนุนส่วนราชการหรือ องค์กรสาธารณประโยชน์)	เพื่ออุดหนุนส่วนราชการหรือองค์กร สาธารณประโยชน์ที่ดำเนินการกิจกรรม ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนแทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	0	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
รวม			140,000	17,262	122,738			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
1	โครงการฝึกอบรม อปพร.รุ่น 3	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ อปพร.รุ่นที่ 3	100,000	0	100,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
2	โครงการฝึกทบทวน อปพร.รุ่นที่ 1 และ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.รุ่นที่ 1 และ 2	100,000	0	100,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
3	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในการแก้ไขปัญหายุทธภัยและภัยแล้งในเขต อบต. ทุ่งคอก	200,000	0	200,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
4	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าเติมน้ำยาดับเพลิง จัดซื้อถังดับเพลิง และลูกบอลดับเพลิง	100,000	28,000	72,000	ได้ดำเนินการ	ธันวาคม 2567	มีวัสดุสำหรับการดับเพลิง

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
5	โครงการจัดจุดบริการประชาชน ในเทศบาลต่าง ๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารน้ำดื่ม ค่าตอบแทน อปพร. ในโครงการจัดจุดบริการฯ	50,000	62,082	-	ดำเนินการแล้ว	ธันวาคม 2567- เมษายน 2568	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย ในการเดินทาง
6	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	30,000	0	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
7	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ ซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	30,000	0	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
8	โครงการอบรมทบทวนจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ อปท.	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึก ทบทวน ค่าเครื่องไฟขยายเสียง ค่าช่วย ค่าไฟฟ้า	150,000	0	150,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
รวม			760,000	90,082	669,918			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมสถาบันการศึกษา สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับตำบล และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาในทุกกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ

3.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริการสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	1,058,400	700,884	357,516	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	เด็กเล็ก ศพด. ได้รับประทาน อาหารกลางวัน
2	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก ทั้ง 4 ศูนย์	234,312	133,647.60	100,664.40	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	เด็กเล็ก ศพด. มีสุขภาพ แข็งแรงขึ้น
3	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขต อบต.ทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	898,196	664,483	233,713	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	เด็ก สพฐ. มีสุขภาพแข็งแรง
4	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ. ในเขต อบต. ทุ่งคอก	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. ในเขต อบต.ทุ่งคอก 4 โรงเรียน	2,576,000	1,832,650	743,350	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	เด็ก สพฐ. ได้รับประทาน อาหารกลางวัน

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
5	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม ศักยภาพเด็กก่อนปฐมวัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เป็นค่าจัด สถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม และของรางวัล	50,000	50,000	0	ดำเนินการแล้ว	พฤษภาคม 2568	เด็ก ศพด. ได้ เข้าร่วมกิจกรรม
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริการสถานศึกษา (ค่าจัดการ เรียนการสอนรายหัว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก ทั้ง 4 ศูนย์	236,640	165,648	70,992	ดำเนินการแล้ว	มกราคม - เมษายน 2568	มีค่าใช้จ่ายการ จัดการเรียนการ สอนรายหัว
7	ค่าพาหนะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนำเด็กที่ป่วยไป สถานพยาบาลศูนย์ละ 1,000 บาท จำนวน 4 ศูนย์	4,000	0	4,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
8	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและ ผู้ปกครอง ศพด.อบต.ทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร อาหารว่าง และอื่นๆ	20,000	19,990	10	ดำเนินการแล้ว	พฤษภาคม 2568	มีการจัดปฐมนิเทศน์ เรียบร้อยดี
9	โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก	100,000	0	100,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ,ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศพต.อบต.ทุ่งคอก	156,600	75,690	80,910	ดำเนินการแล้ว	เมษายน-มิถุนายน 2568	เด็ก ศพต. ได้รับหนังสือ, อุปกรณ์การเรียน ,เครื่องแบบ และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ให้กับ ศพต.อบต. ทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนำเด็ก ศพต.อบต.ทุ่งคอก ทั้ง 4 ศูนย์ ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ปีละ 1 ครั้ง	70,000	0	70,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
12	โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ บุคลากรทางการศึกษา จัดอบรม และศึกษาดูงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา จัดอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน	80,000	0	80,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
13	โครงการเสริมสร้างทักษะความ ปลอดภัยสวมหมวกกันน็อค, เด็กจมน้ำ, เด็กติดในรถยนต์ และอัคคีภัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าหมวก กันน็อค ถึงเก็บเชื้อเพลิง ค่าแก๊สหุงต้ม ฯลฯ	50,000	50,000	0	ดำเนินการแล้ว	พฤษภาคม-กันยายน 2568	การจัดโครงการฯ เรียบร้อยดี ผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะมากขึ้น
รวม			5,534,148	3,692,992.60	1,841,155.40			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ : ส่งเสริมความรู้ การดูแล สุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรง สมบูรณ์

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ

3.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
1	โครงการขยับกายสบายชีวีเพื่อ ชีวิตที่ดีของคนตำบลทุ่งคอก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ ค่าอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร น้ำดื่ม และอื่น ๆ ที่ จำเป็น	20,000	8,300	11,700	ดำเนินการแล้ว	มกราคม-มีนาคม 2568	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีสุขภาพที่ดีขึ้น
2	โครงการรณรงค์การงดสูบบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก	เพื่อใช้จ่ายในโครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่ โลกในพื้นที่ตำบลทุ่งคอก	30,000	450	29,550	ดำเนินการแล้ว	พฤษภาคม 2568	ปริมาณการสูบบุหรี่ลดน้อยลง
3	โครงการรณรงค์การป้องกัน โรคเอดส์	เพื่อใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ แก่เด็ก และเยาวชน ในตำบลทุ่งคอก	20,000	0	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
4	โครงการอบรมสร้างเครือข่าย อาสาสมัครปศุสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาสา สมัครปศุสัตว์ตำบลทุ่งคอก	20,000	15,940	4,060	ดำเนินการแล้ว	มกราคม-มีนาคม 2568	เครือข่ายได้รับ ความรู้เพิ่มเติม

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
5	ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ได้รับมอบหมาย ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข และแมวในพื้นที่ตำบลทุ่งคอก	100,000	61,320	38,680	ดำเนินการแล้ว	มกราคม-มีนาคม 2568	สุนัขได้รับการ ฉีดวัคซีนป้องกัน โรค
6	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ เพื่อดำเนิน การจัดซื้อวัคซีน ยาคุมกำเนิด และวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการควบคุม ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวในเขตพื้นที่	160,000	160,000	0	ดำเนินการแล้ว	มกราคม-มีนาคม 2568	สัตว์ได้รับวัคซีน คุมกำเนิด ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า
7	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ในพื้นที่ตำบลทุ่งคอก	40,000	34,575	5,425	ดำเนินการแล้ว	มกราคม-มีนาคม 2568	สัตว์ได้รับการ ขึ้นทะเบียนถูกต้อง

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
8	โครงการลด ละ เลิก การใช้โฟม บรรจุอาหาร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เป็นค่า ตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย เอกสาร อาหาร น้ำดื่ม และอื่น ๆ ที่จำเป็น	20,000	0	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
9	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข แก่คณะ กรรมการหมู่บ้าน จำนวน 16 หมู่บ้าน	320,000	320,000	0	ดำเนินการแล้ว	มกราคม-มีนาคม 2568	มีการดำเนิน โครงการตาม พระราชดำริ
10	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกโปสเตอร์ ให้ความรู้ ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจาก ยุงลายเป็นพาหะในเขตพื้นที่ เป็นค่าป้าย แผ่นพับ อาหาร น้ำดื่ม และรายจ่ายอื่น ที่จำเป็น	30,000	7,650	22,350	ดำเนินการแล้ว	มกราคม-พฤษภาคม 2568	พื้นที่ตำบลทุ่งคอก มีการควบคุมโรค ได้ดีมากขึ้น

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
11	โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพ คณะทำงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพ คณะทำงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	250,000	249,510	490	ดำเนินการแล้ว	มกราคม-พฤษภาคม 2568	มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของคณะ ทำงาน ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพ
12	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่, อุบัติซ้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เป็น ค่าวิทยากร ค่าป้าย แผ่นพับ ค่าอาหาร น้ำดื่ม และรายจ่ายอื่นที่จำเป็น	30,000	0	30,000	ดำเนินการแล้ว	มกราคม-พฤษภาคม 2568	-
13	โครงการสร้างเครือข่ายผู้ทำงาน ด้านสุขภาพและอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ ความรู้ให้แก่ผู้ทำงานด้านสุขภาพ เป็นค่า ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าป้าย โครงการ ค่าเอกสาร และรายจ่ายอื่นที่ จำเป็น	20,000	19,950	50	ดำเนินการแล้ว	มกราคม-พฤษภาคม 2568	เครือข่ายมีการ ทำงานที่มีศักยภาพ มากขึ้น

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
14	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อตามฤดูกาลต่าง ๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายออกไปณรงค์หรือ จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการฯ เป็นค่า ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าป้าย โครงการ ค่าเอกสาร และรายจ่ายอื่นที่ จำเป็น	30,000	0	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
15	โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียน รู้ และเพิ่มศักยภาพเครือข่าย ผู้ทำงานด้านสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพเครือ ข่ายผู้ทำงานด้านสุขภาพตำบลทุ่งคอก	250,000	0	250,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
รวม			1,350,000	877,695	472,305			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ : พัฒนาคอนเป็นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
1	โครงการรณรงค์ต่อต้านการ กระทำความรุนแรงต่อเด็กและ สตรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ต่อต้าน การกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ที่ถูกข่มเหงด้านร่างกายและจิตใจ	20,000	0	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
2	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลเด็ก และเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เป็นค่า ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและน้ำดื่ม และรายจ่ายอื่นที่ จำเป็น	50,000	0	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
3	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้พิการ สากล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม วันผู้พิการสากล ประจำปีงบประมาณ 2568	30,000	0	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
4	โครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ คนชรา ผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ สตรี ที่ถูกข่มเหงทางร่างกายและจิตใจ เด็กถูกทอดทิ้ง	30,000	0	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
5	โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยติดเตียง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยติดเตียง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการออกเยี่ยมและดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลทุ่งคอก	20,000	0	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
6	โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้พิการและผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้พิการและผู้สูงอายุ เป็นค่าตอบแทนผู้จัดเก็บข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแบบจัดเก็บข้อมูล ค่าอาหารว่าง และรายจ่ายอื่นที่จำเป็น	20,000	0	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
7	โครงการเตรียมความพร้อมก่อน วัยผู้สูงอายุและให้ความรู้เรื่อง สิทธิของผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเตรียมความ พร้อมก่อนวัยผู้สูงอายุ และการให้ความรู้ เรื่องสิทธิของผู้สูงอายุ เป็นค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ น้ำดื่ม และรายจ่ายอื่นที่จำเป็น	50,000	0	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
รวม			220,000	-	220,000			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ : พัฒนาคอนเป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอชไอวี

กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน

3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
1	โครงการสร้างรั้วครัวเรือน รั้วชุมชนต่อต้านยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหารและน้ำดื่ม แก่ผู้นำชุมชนและกรรมการหมู่บ้านในการ จัดทำโครงการฯ	20,000	0	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
2	โครงการรณรงค์และป้องกัน ยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดใน พื้นที่ตำบลทุ่งคอก	50,000	0	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
3	โครงการค่ายเยาวชนรัก ประชาธิปไตยต้านภัยยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้าย โครงการและรายจ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	50,000	0	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
4	โครงการลูกกตัญญูดูแลบุพการี	เพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับลูกที่มีความ กตัญญูกตเวที ค่าอาหาร เครื่องดื่ม แก่ลูกที่ได้รับการคัดเลือก ที่มีความกตัญญู กตเวทีต่อพ่อแม่และผู้เข้าร่วมโครงการ	20,000	0	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
5	โครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ ต่อเนื่อง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตำบลคนดีศรี- สุพรรณต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนทุกหมู่บ้าน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ยึดถือและ นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง	30,000	0	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
6	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและ เยาวชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสภาเด็ก และเยาวชน	30,000	0	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
7	โครงการครูแดร์ (D.A.R.E.)	เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับสถานีตำรวจภูธร ทุ่งคอก ในการจัดโครงการครูแดร์ให้ความ รู้แก่นักเรียนในเขต อบต.ทุ่งคอก	30,000	15,600	14,400	ดำเนินการแล้ว	มกราคม-เมษายน 2568	เด็กนักเรียน ได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด มากขึ้น

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
8	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ จราจรกับเยาวชน	เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับสถานีตำรวจภูธร ทุ่งคอก ในการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การจราจรแก่เยาวชน	20,000	0	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
9	โครงการเยาวชนแจ้งข่าวรักษา ทรัพย์สินในชุมชน	เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับสถานีตำรวจภูธร ทุ่งคอก เพื่อจัดโครงการฯ ในเขตพื้นที่ อบต.ทุ่งคอก	20,000	0	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
10	โครงการอบรมเสริมสร้าง ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนตำบลทุ่งคอก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเสริม สร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนตำบลทุ่งคอก	30,000	0	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
11	โครงการจัดกิจกรรมของชมรม ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่า อาหารเครื่องดื่ม ค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วม โครงการ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้สูงอายุ	20,000	0	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
12	โครงการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และสร้างอาชีพ	เพื่อเป็นค่าบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และฝึกอาชีพหลังการเข้าค่ายบำบัดฯ	70,000	0	70,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
13	โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและสุขภาพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข	50,000	0	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
14	โครงการยกระดับส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการตำบลทุ่งคอก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2568	30,000	0	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
15	โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพ ศึกษาดูงาน ของเด็กเยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างชีวิตให้มีคุณค่า มีทักษะรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง	200,000	197,250	2,750	ดำเนินการแล้ว	กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2568	ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
16	โครงการพัฒนาเครือข่ายและ ศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคมตำบลทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา เครือข่ายและศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ด้อย โอกาสทางสังคม	50,000	0	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
17	โครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงาน ในช่วงปิดภาคเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน	30,000	0	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
18	โครงการประกาศเกียรติคุณ ผู้สูงอายุดีเด่น	เพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุ ค่าอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับ การคัดเลือกที่ทำคุณประโยชน์ให้กับ ท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมโครงการ	50,000	47,100	2,900	ดำเนินการแล้ว	เมษายน 2568	ผู้สูงอายุตำบลทุ่งคอก มีความเข้มแข็ง
19	โครงการจัดกิจกรรมสันทนาการ และกีฬาผู้สูงอายุและผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการในการแข่งขันกีฬา	50,000	49,430	570	ดำเนินการแล้ว	เมษายน-พฤษภาคม 2568	ผู้สูงอายุและผู้พิการ มีสุขภาพแข็งแรง

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
20	โครงการออกตรวจร่วมระหว่าง อปพร. กับ ตร.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการออกตรวจ ร่วมระหว่าง อปพร. กับ ตร. ในเขตพื้นที่ ตำบลทุ่งคอก	20,000	0	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
21	โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพ ชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่า อาหารและเครื่องดื่ม ค่าเดินทางแก่ผู้ เข้าร่วมโครงการ และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ	40,000	0	40,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
22	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง ศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อย โอกาสทางสังคมตำบลทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึก อบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ทางสังคมตำบลทุ่งคอก	20,000	0	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
23	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในเด็กก่อนวัยอันควร	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเดินทางแก่ผู้เข้า ร่วมโครงการและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อ พัฒนาความรู้ให้กับเด็กผู้เข้าร่วมโครงการ	20,000	0	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
24	อุดหนุนโครงการรวมพลังต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบ บูรณาการ จังหวัดสุพรรณบุรี (เงินอุดหนุนส่วนราชการหรือ องค์กรสาธารณประโยชน์)	เพื่ออุดหนุนส่วนราชการหรือองค์กร สาธารณประโยชน์ที่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแทนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	0	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
รวม			1,000,000	309,380	690,620			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ : ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุน การกีฬา ระดับเยาวชนและประชาชนในตำบล

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกายของประชาชน

กลยุทธ์ : ส่งเสริม กิจกรรม ประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ความเป็นไทย

3.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 10	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม- พรรษา 28 กรกฎาคม	50,000	0	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
2	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินี	50,000	0	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
3	โครงการจัดกิจกรรมวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม หาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ	50,000	0	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
4	โครงการจัดกิจกรรมวันคล้าย วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ	50,000	0	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
5	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ตำบลทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2568	100,000	0	100,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
6	โครงการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาระหว่าง อปท.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักศึกษาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน อปท.	100,000	0	100,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
7	จัดซื้อวัสดุกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา อุปกรณ์ กีฬาชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและ แข่งขัน	100,000	80,000	20,000	ดำเนินการแล้ว	เมษายน 2568	มีวัสดุกีฬา ในการฝึกซ้อมและ แข่งขัน
8	โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล ทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาใน ตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2568	100,000	55,680	44,320	ดำเนินการแล้ว	เมษายน-พฤษภาคม 2568	การแข่งขันกีฬา เสริมสร้างสุขภาพ ให้แข็งแรง
9	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล โรงงานสัมพันธ์ตำบลทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลโรงงานสัมพันธ์ภายในตำบล ทุ่งคอกประจำปี พ.ศ. 2568	30,000	0	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
10	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2568	50,000	35,000	15,000	ดำเนินการแล้ว	เมษายน 2568	ประชาชนได้สืบสาน ประเพณีสงกรานต์
11	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กนักเรียนในตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กนักเรียน ในตำบล	50,000	0	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
12	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง ตำบลทุ่งคอก	50,000	15,500	34,500	ดำเนินการแล้ว	พฤศจิกายน 2567	ประชาชนได้ สืบสานประเพณี ลอยกระทง
13	โครงการวันผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด กิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปี 2568	60,000	0	60,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
14	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา	20,000	0	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
15	โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านรักษา ศีล 5 ในการขับเคลื่อนประชาชนหมู่บ้าน ต่าง ๆ ตำบลทุ่งคอก	10,000	0	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
16	โครงการส่งเสริมปณิธานความดี พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมปณิธาน ความดี พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน ท้องถิ่น	50,000	0	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
17	โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องใน เทศกาลปีใหม่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2568	10,000	0	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
18	โครงการรดน้ำเจ้าเข้าวัดเจริญ พระพุทธมนต์ข้ามปี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรดน้ำเจ้าเข้าวัด เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ในช่วงเทศกาล สงกรานต์ปีใหม่ ต้อนรับปีใหม่	10,000	1,620	8,380	ดำเนินการแล้ว	ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568	ประชาชนได้ รดน้ำและ เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงปีใหม่
19	โครงการสืบสานวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสาน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000	0	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
20	โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียน จำนำพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแห่ เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2568	50,000	50,000	-	ดำเนินการแล้ว	กรกฎาคม 2568	จัดกิจกรรมแห่เทียน พรรษา

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
21	โครงการเทศมหาชาติภาษารามัญ (มอญ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศ มหาชาติภาษารามัญ (มอญ) ขององค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งคอก	20,000	10,760	9,240	ดำเนินการแล้ว	ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568	ประชาชนได้ ร่วมฟังเทศน์ฯ มีธรรม คติ สอนใจ
22	โครงการประเพณีตักบาตรและ ล้างเท้าพระมอญ (ประเพณี ท้องถิ่น)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประเพณีตักบาตรและล้างเท้าพระมอญ	10,000	810	9,190	ดำเนินการแล้ว	ธันวาคม 2567 - มกราคม 2568	ประชาชนได้ เข้าร่วมประเพณี ตักบาตรและ ล้างเท้าพระ
23	โครงการแหล่งสรงตักบาตร ชาวมอญ (ประเพณีท้องถิ่น)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ แหล่งสรงตักบาตรชาวมอญ	20,000	0	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
24	โครงการประเพณีการละเล่น พื้นบ้านชาวมอญ (สะบ้าทอย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประเพณีการละเล่นพื้นบ้านชาวมอญ (สะบ้าทอย)	20,000	0	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
25	โครงการอนุรักษ์การแต่งกาย ตามอัตลักษณ์ชาวมอญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อนุรักษ์การแต่งกายตามอัตลักษณ์ ชาวมอญ	10,000	0	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
26	โครงการอนุรักษ์การปักผ้าสไบ มอญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อนุรักษ์การปักผ้าสไบมอญ	10,000	0	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
27	โครงการเรียนรู้เท่าทันสื่อเพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้เท่าทัน กระแสโลกและการเข้าสู่ประชา อาเซียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียน รู้เท่าทันสื่อเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เท่า ทันกระแสโลกและการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	30,000	0	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
28	โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบวชสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2568	50,000	0	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
29	โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่น และ วันสตรีไทย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เพื่อมอบ เกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่น และสตรีดีเด่น เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม และผู้เข้าร่วมโครงการ	60,000	59,850	150	ดำเนินการแล้ว	สิงหาคม 2568	สตรีและแม่ดีเด่น ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
30	โครงการรณรงค์การแต่งกาย ผ้าไทย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ การแต่งกายผ้าไทย องค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งคอก	10,000	0	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
31	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาากลาง อบต.ทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามกีฬาากลาง อบต.ทุ่งคอก	100,000	0	100,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
32	โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิม พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	100,000	0	100,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
รวม			1,450,000	28,690	1,421,310			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์ : บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว และโปร่งใส

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทุกภาคฝ่าย ทั้งภาคราชการ เอกชนและประชาชน

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบความโปร่งใส การทำงานของภาครัฐ

กลยุทธ์ : จัดส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรม เสริมสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ระเบียบและกฎหมายของราชการ

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
1	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลและพัฒนาระบบ ต่าง ๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการสถาบันศึกษา ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประชาชน	20,000	0	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
2	โครงการจัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต.	100,000	0	100,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
3	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษี เช่น ค่าจ้างปรับปรุงดูแลระบบแผนที่ภาษีให้ใช้งานได้ดีและอื่น ๆ ที่จำเป็น	100,000	0	100,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
4	โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและน้ำดื่ม ในการขับเคลื่อนแผนชุมชน การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	50,000	775	49,225	ดำเนินการแล้ว	เมษายน-พฤษภาคม 2568	ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ
5	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	400,000	0	400,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
6	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ หรือกรณีการจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง	400,000	0	400,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
7	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการสำหรับเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	120,000	103,032	16,968	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	มีค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ไปราชการ
8	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของ อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตามหลักสูตร ต่าง ๆ	330,000	237,570	92,430	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	ผู้ฝึกอบรม มีความรู้ ทักษะ นำมาพัฒนา งานได้ดีขึ้น
9	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอ สองพี่น้อง ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารและ บริการต่าง ๆ สะดวก รวดเร็ว	20,000	16,000	4,000	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	สนับสนุนศูนย์ฯ ในการดำเนินงาน ด้านข้อมูล ข่าวสาร
รวม			1,340,000	357,377	982,623			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์ : จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ระเบียบและกฎหมายของราชการ

4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการสำหรับเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,000	0	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
2	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของ อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตามหลักสูตร ต่าง ๆ	40,000	0	40,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
รวม			60,000	0	60,000			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์ : จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ระเบียบและกฎหมายของราชการ

4.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการสำหรับเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	90,000	10,208	79,792	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	มีค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ไปราชการ
2	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของ อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตามหลักสูตร ต่าง ๆ	130,000	26,100	103,900	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	ผู้ฝึกอบรม มีความรู้ ทักษะ นำมาพัฒนา งานได้ดีขึ้น
รวม			220,000	36,308	183,692			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนารเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์ : จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ระเบียบและกฎหมายของราชการ

4.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการสำหรับเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	30,000	2,944	27,056	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	มีค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ไปราชการ
2	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของ อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตามหลักสูตร ต่าง ๆ	50,000	11,800	38,200	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	ผู้ฝึกอบรม มีความรู้ ทักษะ นำมาพัฒนา งานได้ดีขึ้น
รวม			80,000	14,744	65,256			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์ : จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ระเบียบและกฎหมายของราชการ

4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการสำหรับเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	30,000	0	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
2	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของ อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตามหลักสูตร ต่าง ๆ	40,000	3,900	36,100	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	ผู้ฝึกอบรม มีความรู้ ทักษะ นำมาพัฒนา งานได้ดีขึ้น
รวม			70,000	3,900	66,100			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์ : จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ระเบียบและกฎหมายของราชการ

4.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการสำหรับเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	50,000	2,512	47,488	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	มีค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ไปราชการ
2	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของ อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตามหลักสูตร ต่าง ๆ	50,000	4,500	45,500	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	ผู้ฝึกอบรม มีความรู้ ทักษะ นำมาพัฒนา งานได้ดีขึ้น
3	ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ในการ ดำเนินการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อออกเป็นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	20,000	13,510	6,490	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568	มีการดำเนินการ รังวัดที่ดิน
รวม			120,000	20,522	99,478			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์ : จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ระเบียบและกฎหมายของราชการ

4.7 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการสำหรับเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,000	0	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
2	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของ อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตามหลักสูตร ต่าง ๆ	30,000	0	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
รวม			50,000	0	50,000			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ : สร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบลให้น่าอยู่

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
1	โครงการบ้านน่ายู่สิ่งแวดล้อม ดีปลอดโรคปลอดขยะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบ้านน่ายู่ ฯ ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งคอก	30,000	16,950	13,050	ดำเนินการแล้ว	เมษายน -มิถุนายน 2568	ปริมาณขยะ ในตำบลลดน้อยลง
2	โครงการคัดแยกขยะและนำไปใช้ประโยชน์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะ และนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ปูยจากขยะ พลาสติกรีไซเคิล เป็นต้น	30,000	22,650	7,350	ดำเนินการแล้ว	เมษายน -มิถุนายน 2568	มีการคัดแยกขยะ ที่ถูกวิธีและนำไปใช้ประโยชน์ได้
รวม			60,000	39,600	20,400			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ : สร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบลให้น่าอยู่

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
1	โครงการอนุรักษ์และประหยัด พลังงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ และประหยัดพลังงาน	30,000	0	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
2	โครงการบำรุงรักษาสวน สาธารณะและสนามเด็กเล่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ประโยชน์และสนามเด็กเล่นในการถางป่า ซ่อมแซมต้นไม้ สนามเด็กเล่น สถานที่ ออกกำลังกาย สวนสุขภาพ เป็นต้น	100,000	0	100,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
รวม			130,000	0	130,000			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ : สร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบลให้น่าอยู่

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
1	โครงการถนนสวยด้วยมือคุณ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ เพื่อพัฒนา ดูแลความสะอาดของถนนปลอดขยะ ปลูกดอกไม้ริมสองข้างทางสร้างจิตสำนึก ในการดูแลรักษาความสะอาดของชุมชน	30,000	0	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
รวม			30,000	0	30,000			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ : พัฒนาแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล

กลยุทธ์ : ฟื้นฟูคุณภาพแม่น้ำและลำคลองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

กลยุทธ์ : สร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบลให้น่าอยู่

5.4 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสวน สาธารณะประโยชน์	เพื่อเป็นค่าจ้างลากถางและตกแต่งสวน สาธารณะ สนามหญ้า สนามฟุตบอล	50,000	0	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
2	ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์กล้า ค่าอาหารและ น้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ	30,000	0	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
3	ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกหญ้า แฝกเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์กล้า ค่าอาหารและ น้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ	20,000	0	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 30 ก.ย.68	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ		
						ผลการดำเนินการ 30 ก.ย.68	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล
4	ค่าใช้จ่ายในโครงการรักษาน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักษาน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน เป็นค่าพันธุ์ไม้ ค่าอาหาร และน้ำดื่ม เป็นต้น	30,000	0	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
5	โครงการอบรมปลูกจิตสำนึก รักษัธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม ปลูกจิตสำนึกรักษัธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม	30,000	0	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
6	โครงการกำจัดผักตบชวาและ วัชพืชในคูคลอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกำจัด ผักตบชวาและวัชพืชในคูคลองเพื่อให้ การระบายน้ำไหลได้สะดวก	50,000	0	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
รวม			210,000	0	210,000			

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

**ยุทธศาสตร์**

- |   |  |
|---|--|
| 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน               | มีทั้งหมด จำนวน 89 โครงการ จัดทำได้จำนวน 81 โครงการ งบประมาณ 11,391,200 บาท    |
| 2. การพัฒนาเศรษฐกิจ                       | มีทั้งหมด จำนวน 10 โครงการ จัดทำได้จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 32,845 บาท         |
| 3. การพัฒนาสังคม                          | มีทั้งหมด จำนวน 103 โครงการ จัดทำได้จำนวน 37 โครงการ งบประมาณ 5,016,101.60 บาท |
| 4. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร           | มีทั้งหมด จำนวน 22 โครงการ จัดทำได้จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 432,851 บาท       |
| 5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | มีทั้งหมด จำนวน 11 โครงการ จัดทำได้จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 39,600 บาท         |

รวมทั้งรวมทั้งหมด จำนวน 235 โครงการ จัดทำได้จำนวน 134 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 16,912,597.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.02

**ปัญหา/อุปสรรค**

1. งบประมาณในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมมีไม่เพียงพอ
2. บุคลากรมีไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
3. พื้นที่ไม่อำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน

**ข้อเสนอแนะ**

1. การดำเนินโครงการควรศึกษาสภาพพื้นที่ในตำบลให้ชัดเจน ว่ามีความเสี่ยงต่อการพัฒนาหรือไม่ ปัญหาเกิดจากสาเหตุใด ควรใช้วิธีแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้อง
2. ผู้นำชุมชนควรสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน โดยเน้นให้ประชาชนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน