

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

กลยุทธ์ : ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งตำบล

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	เริ่มต้นจากรอยต่อถนนคอนกรีตเดิมบริเวณจุดบ้าน น.ส.งามตา ใจตรง เลียบคลองส่งน้ำ 1ข-11ข-2ข ถึงไร่นายณรงค์ จันทจิตต์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร	479,100	479,000	100	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	7 มีนาคม 2567 - 10 พฤษภาคม 2567	
2	ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 1	เริ่มต้นจากบริเวณศาลเจ้าหนองพอง ถึงบริเวณบ้านนางจิตสุภา มุลทองสงค์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร	19,800	19,800	0	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	9 มีนาคม 2567 - 7 เมษายน 2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
3	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 1	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายวิเชียร ขาวนา ถึง สะพานข้ามคลองระบายน้ำ ร6 ขวา บริเวณไร่นา นายบุญธรรม ดอนชันไพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,600 เมตร	110,900	110,800	100	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	9 มีนาคม 2567 - 7 เมษายน 2567	
4	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 1	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายรอด จันทจิต ถึงคลอง ระบายน้ำ ร 6 ขวา บริเวณไร่นายทวี สายริรักษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร	55,500	55,400	100	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	9 มีนาคม 2567 - 7 เมษายน 2567	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	เริ่มต้นบริเวณฟาร์มหมูหมอโต่ง ถึงบริเวณบ้าน นายทวีศักดิ์ สายริรักษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 142.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	485,100	485,000	100	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	13 มีนาคม 2567 - 16 พฤษภาคม 2567	
6	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 2	เริ่มต้นจากทางแยกบ้านนายธนากร ปิติปฏิมารัตน์ ถึงบริเวณไร่นายจุ่น แซ่ลี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร	41,600	41,500	100	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	16 มีนาคม 2567 - 14 เมษายน 2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
7	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 2	เริ่มต้นจากทางแยกถนนลาดยางสายเทพพิทักษ์ - ป้ายเขต บริเวณไร่นายสมชาย จินดารัตน์ ถึง คลองส่งน้ำไร่นายเสริม วิหคโต ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร	69,400	69,200	200	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	16 มีนาคม 2567 - 14 เมษายน 2567	
8	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 2	เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายเทพพิทักษ์ - ป้ายเขต บริเวณไร่นางชม ผิวเกลี้ยง ถึงถนนคอนกรีตเขต ติดต่อ หมู่ 3 บริเวณไร่นายประเสริฐ รื่นบุตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 2,500 เมตร	173,500	173,300	200	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	16 มีนาคม 2567 - 14 เมษายน 2567	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	จากถนนลาดยางสายหนองซัน-ปากคอก จุดเริ่ม บ้านนายฉุง แซ่อึ้ง ถึงทางหลวงหมายเลข 321 สพ.-นฐ. จุดบ่้ม ปตท. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 131.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	446,800	446,000	800	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	22 มีนาคม 2567 - 25 พฤษภาคม 2567	
10	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 3	เริ่มต้นจากคันคลองระบายน้ำ ถึงบริเวณบ้าน นางกัญญา ทองเชื้อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 900 เมตร	62,400	62,400	0	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	28 มีนาคม 2567 26 เมษายน 2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
11	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 3	เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายปากคอก-หนองซัน ถึงทางแยกถนนทางหลวง 321 (มาลัยแมน) บริเวณปั้มน้ำมัน ปตท. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00เมตร ระยะทางยาว 900 เมตร	62,400	62,400	0	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	28 มีนาคม 2567 - 26 เมษายน 2567	
12	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 3	จากเขตติดต่อ หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนางอุบล รีนบุตร ถึงทางหลวงหมายเลข 321 บริเวณ บ้านนายคมวิรัช กำลังสีสหพัฒน์ ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร	69,400	69,200	200	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	28 มีนาคม 2567 - 26 เมษายน 2567	
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	เริ่มต้นบริเวณถนนสายทุ่งคอก-การบิน ถึงถนน ลาดยาง สายหนองวัลย์เปรียง-ปากคอก ขนาดผิว จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	465,400	465,000	400	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	มีนาคม - พฤษภาคม 2567	
14	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 4	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายชิต แซ่จ้ง ถึงบริเวณ บ้านนายชั้น เสียงสมใจ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร	34,700	34,500	200	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
15	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 4	จุดเริ่มต้นบริเวณถนนสายหนองวัลย์เปรียง-ทับ กระดาน ถึงบริเวณไร่นายเซย ปัญญามากไพบูลย์ เลียบคลองระบายน้ำ 2ซ-8ซ (ฝั่งขวา) ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,600 เมตร	111,000	110,700	300	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567	
16	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 4	เริ่มต้นจากศาลากลางหมู่บ้าน ถึงบริเวณไร่นาย ละเอียด ใจเอื้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตร	24,400	24,200	200	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567	
17	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 4	เริ่มต้นจากถนนกลางหมู่บ้าน ถึงบริเวณบ้าน นางหยัด เกลี้ยงกลม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร	20,800	20,600	200	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567	
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	เริ่มต้นบริเวณถนนคอนกรีตเดิม ถึงบริเวณไร่นาย วินัย ช่างกลึงดี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 167.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	467,800	467,000	800	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	มีนาคม - พฤษภาคม 2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
19	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 5	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายใบ คำมา ถึงบริเวณ ไร่นายสุชิน กิจอารีวรรณ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร	41,600	41,500	100	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567	
20	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 5	เริ่มต้นจากบ้านนางสำเนียง ใจเอื้อย ถึงบริเวณ บ้านนายสุรศักดิ์ ตันติพงษ์มงคล ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร	69,400	69,200	200	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567	
21	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 5	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายสงวน แซ่ตัน ถึง บริเวณไร่นายไสว ตันกลีกิจ ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร	17,100	17,000	100	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567	
22	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 5	เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายทุ่งคอก-หนองกระทุ่ม บริเวณไร่นายรัชชัย เจริญชัยไพบูลย์ ถึงเขต ติดต่อ หมู่ 14 หลังโรงปุยมหาวงศ์ ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร	20,800	20,700	100	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
23	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 5	เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายทุ่งคอก-หนองกระทุ่ม ถึงทางแยกบ้านนายวรุฒิ ชายสืออ่อน เลียบ คลองส่งน้ำ (ฝั่งซ้าย) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร	34,700	34,600	100	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567	
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	เริ่มต้นจากทางแยกถนนทางหลวงหมายเลข 3358 เขตติดต่อ ต.บ่อสุพรรณ บริเวณไร่นายพิชัย จงเพิ่มวัฒนะผล ถึงบริเวณไร่นายวิโรจน์ โรจนพงศ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	429,000	429,000	0	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	เมษายน - มิถุนายน 2567	
25	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 6	คันคลองส่งน้ำ 7ช-2ช เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนาย ธีรวุฒิ ทองคำ ถึงเขตติดต่อ หมู่ 16 ต.ทุ่งคอก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,500 เมตร	104,000	104,000	0	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567	
26	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 6	คันคลองส่งน้ำ 1ช-1ช-5ช-2ช เริ่มจากถนนลาด ยางสายบ้านหนองทิ้งส้ม - บ้านหนองบวบหอม ถึงเขตติดต่อ หมู่ 7 บ้านทับเสนารักษ์ ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 2,000 เมตร	138,800	138,000	800	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
27	ฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6	ฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 100 ซม จำนวน 3 จุด บริเวณคลองส่งน้ำ 1ข.-5ข-2ข 1. บริเวณไร่นางฉลอม เขียวหวาน 2. บริเวณไร่ น.ส.สาว เขียวหวาน 3. บริเวณไร่ น.ส.ไอ เขียวหวาน รวมจำนวน 45 ท่อน	135,000	135,000	0	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567	
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	เริ่มต้นจากรอยต่อถนนลาดยางเดิม บริเวณบ้าน นายฝูง วงษ์ไสว ถึงคลองระบายน้ำบริเวณไร่ นายสง่า บัวขาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 131 เมตร หนา 0.15 เมตร	446,500	446,000	500	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	เมษายน - มิถุนายน 2567	
29	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 7	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายณัฐพงศ์ สร้อยทอง ถึง บริเวณไร่นายมนัส แจ้งประจักษ์ ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง ยาว 1,000 เมตร	69,300	69,200	100	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567	
30	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 7	เริ่มต้นจากทางแยกถนนทางหลวง 3358 สาย ทุ่งคอก-ดอนตาเพชร บริเวณไร่นางอัมพร ใจรู้รอบ เลียบคลองระบายน้ำ ถึงบริเวณไร่ นายจิก อรุณแสง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,800 เมตร	124,900	124,800	100	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	เริ่มต้นบริเวณทางแยกบ้านนายสุนทร พ่อค้า ถึงบริเวณบ้านนางสมศรี สุขชื่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 136.00 เมตรหนา 0.15 เมตร	467,800	467,000	800		✓			กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	กันยายน - พฤศจิกายน 2567	ก่อนนี้ ผูกพัน
32	ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 8	เริ่มต้นจากทางแยกถนน คสล.บริเวณลานตากข้าว ถึงทางแยกถนนลาดยาง อบจ.สุพรรณบุรีสายหนองบ่อ-วังตะกู ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,200 เมตร	83,200	83,000	200	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567	
33	ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 8	เริ่มต้นจากทางแยกถนน คสล.บริเวณบ้านนายแก้ว เข้มทอง ถึงคลองระบายน้ำ D.5R. - SPN ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร	41,600	41,000	600	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567	
34	ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 8	เริ่มต้นจากแยกถนนทางหลวง 321 สายมาลัยแมน เลียบคลองระบายน้ำ D.5R. - SPN ถึงสะพาน คสล. บริเวณโรงงานถลุงเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,400 เมตร	97,000	97,000	0	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	สายคันคลองส่งน้ำ 2ซ-8ซ-2ซ เริ่มต้นจากถนนคสล.ของเทศบาลตำบลทุ่งคอก ถึงถนนลาดยางสายปากคอก-ทุ่งเจริญ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 131.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	446,800	446,000	800		✓			กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	กันยายน - พฤศจิกายน 2567	ก่อนนี้ ผูกพัน
36	ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 9	สายคันคลองระบายน้ำ ร.5 ขวา (ฝั่งซ้าย) เริ่มจากสะพาน คสล.โรงงานแม่หนู ถึงบริเวณบ้านนางลำไย ใจรู้อบ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,400 เมตร	97,000	97,000	0	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567	
37	ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 9	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายสามารถ สวยล้ำ ถึงบริเวณบ้านนายไข่ ใจเอ้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร	27,700	27,000	700	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567	
38	ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 9	เริ่มต้นจากบริเวณนานายนอง แซ่ก้ง ถึงลานตากข้าว หมู่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,200 เมตร	83,000	83,000	0	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	เริ่มต้นจากทางแยกถนน คสล.ของเทศบาลตำบลทุ่งคอก ถึงประตูน้ำคลองระบายน้ำบ้านนางเหวียน ใจหลัก (เลียบคลองระบายน้ำ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 171.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 0.15 เมตร	479,700	436,000	43,700		✓			กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	กันยายน - พฤศจิกายน 2567	ก่อนนี้ ผูกพัน
40	ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 10	เริ่มต้นจากทางแยกถนน คสล.ของเทศบาลตำบลทุ่งคอก ถึงประตูน้ำคลองระบายน้ำบริเวณบ้านนางเหวียน ใจหลัก (เลียบคลองระบายน้ำฝั่งซ้าย) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร	10,500	10,500	0	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567	
41	ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 10	เริ่มต้นจากถนน คสล.ด้านหลังโรงงานแม่หนู ถึงบริเวณนายนายรุ่งฟ้า จันทร์หอม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร	20,800	20,000	800	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567	
42	ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 10	เริ่มต้นจากทางแยกถนน คสล. บริเวณนายนสมานถึงทางแยกถนนหินคลุกบริเวณนายนกมลศรีนวล ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร	57,800	57,800	0	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
43	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 10	เริ่มต้นจากทางแยกถนนหินคลุก บริเวณนายนาย กมล ศรีนวล ถึงทางแยกคันคลองระบายน้ำ ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร	28,700	28,700	0	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567	
44	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	คันคลองระบายน้ำ เริ่มต้นจากถนน คสล. เดิม บริเวณบ้านนายชโลม ชูจันทร์ ถึงถนนลาดยาง สายบ้านทุ่งเข็น - บ้านทุ่งคอก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 171.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	479,700	479,000	700		✓			กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	กันยายน - พฤศจิกายน 2567	ก่อสร้าง ผูกพัน
45	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 11	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายสมบูรณ์ ใจกล้า ถึง ทางแยกถนนทางหลวง 321 (มาลัยแมน) ขนาด ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,300 เมตร	90,200	90,000	200	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567	
46	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 11	จุดเริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายบรรเจิด เพชรปาน- กัน ถึงบริเวณประตูน้ำกลางทุ่ง ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตร	20,400	20,300	100	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
47	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 11	จากจุดเริ่มต้นถนนลาดยางสายบ้านทุ่งเข็น -บ้าน ทุ่งคอก บริเวณบ้านนายห้วน กระต่ายทอง ถึง ลานตากข้าว หมู่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร	34,700	34,600	100	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567	
48	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 11	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายเป็ก เสียงแหลม ถึง เขตติดต่อ หมู่ 13 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,200 เมตร	83,200	83,100	100	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567	
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	เริ่มต้นบริเวณนางงิ้ว ถึงคลองระบายน้ำ บริเวณบ้านนางสุรินทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	465,600	465,000	600		✓			กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	กันยายน - พฤศจิกายน 2567	ก่อนนี้ ผูกพัน
50	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 12	เริ่มต้นจากคลองส่งน้ำ 8ช.-2ช.บริเวณบ้านนาง พริกไทย สมกุล ถึงบริเวณสวนกล้วยไม้หลังวัด ทุ่งเข็น ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร	41,600	41,400	200	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
51	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 12	จุดเริ่มบริเวณบ้านนางวันเพ็ญ อยู่อาศรม ถึง สะพานคอนกรีต หน้าวัดทุ่งเข็น (คันคลองระบาย น้ำฝั่งขวา) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร	10,200	10,000	200	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567	
52	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 12	เริ่มต้นจากทางรถไฟ ถึงบริเวณนายนางชัย สำเนียงสูง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,500 เมตร	104,000	103,800	200	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567	
53	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 12	เริ่มต้นจากทางแยกถนนทางหลวงหมายเลข 3260 ถึงบริเวณไร่นางพรวิมล ทัศนสุวรรณ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร	6,900	6,800	100	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567	
54	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	คันคลองส่งน้ำ 8ช-2ช เริ่มต้นจากถนน คสล.เดิม บริเวณบ้านนายอนันต์ คำหอม ถึงถนนมาลัยแมน บริเวณป้อมตำรวจ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 131.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	448,100	448,000	100		✓			กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	กันยายน - พฤศจิกายน 2567	ก่อหนี้ ผูกพัน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
55	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 13	เริ่มต้นจากคลอง 8ช.-2ช. ถึงบริเวณไร่นายอ้อย ประจำเมือง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร	69,400	69,000	400	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	มกราคม - มีนาคม 2567	
56	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 13	เริ่มต้นจากทางแยกถนนทางหลวงหมายเลข 3260 บริเวณร้านโชห่วยการค้า ถึงบริเวณบ้าน นายวิสุทธิ สำเนียงแจ่ม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร	20,800	-	20,800				✓	กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	-	โครงการ ซ้ำ
57	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 13	เริ่มต้นจากทางแยกถนนทางหลวงหมายเลข 3260 บริเวณโรงงานโมโนบิตต์ซีพหลาย ถึงคลอง ส่งน้ำ 8ช.-2ช. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตร	24,000	24,000	0	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	มกราคม - มีนาคม 2567	
58	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 13	เริ่มต้นจากบริเวณประตูน้ำสระพังเงิน ถึงถนน มาลัยแมน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร	69,400	69,400	0	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	มกราคม - มีนาคม 2567	
59	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 13	เริ่มต้นจากบริเวณถนนสายบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ถึงบริเวณบ้านนางสุดารัตน์ สำเนียงแจ่ม ขนาด ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร	27,700	27,600	100	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	มกราคม - มีนาคม 2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
60	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14	เริ่มต้นจากทางแยกคลองส่งน้ำ 1ซ-2ซ-8ซ บริเวณบ้านนายพาน ฮวบเพชร ถึงคลองส่งน้ำ 1ซ-2ซ-8ซ บริเวณไร่นายศักดิ์ชัย ตันจริยภรณ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 171.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	477,800	477,000	800	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	มิถุนายน - สิงหาคม 2567	
61	ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 14	เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนางม้วน พรหมมี ถึงบริเวณไร่นายประจวบ แสงสุริยวงศ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร	55,500	55,500	0	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	มกราคม - มีนาคม 2567	
62	ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 14	เริ่มต้นจากบ้านนายสุวิทย์ แก้วศรีโพธิ์ ถึงไร่นายดีทรัพย์ประเดิมชัย เขตติดต่อ หมู่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร	55,500	55,000	500	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	มกราคม - มีนาคม 2567	
63	ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 14	เริ่มต้นจากบ้านนายอดิศักดิ์ ทรัพย์อุดมมาก ถึงไร่นายรณภูมิ มากสุริวงศ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร	55,500	55,500	0	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	มกราคม - มีนาคม 2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
64	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 14	เริ่มต้นจากถนน คสล. บริเวณโรงปุ๋ยมหาวิทยาลัย ถึงถนน คอนกรีตบริเวณบ้านนางส้มจิ้น สำเนียง- หวาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร	69,400	69,000	400	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	มกราคม - มีนาคม 2567	
65	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15	เริ่มต้นจากถนน คสล.เดิม บริเวณบ้านนายภราดร สำเนียงแจ่ม ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 131 เมตร หนา 0.15 เมตร	446,500	446,000	500		✓			กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	กันยายน - พฤศจิกายน 2567	ก่อสร้าง ผูกพัน
66	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 15	เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายบ้านทุ่งเขิน-บ้าน ทุ่งคอก จุดนางปราศรัย ใจซื่อ ถึงคลองส่งน้ำ บริเวณนางเหรียญ ใจซื่อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร	34,700	34,500	200	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	มกราคม - มีนาคม 2567	
67	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 15	เริ่มต้นจากบริเวณนายไพรรัตน์ มณีโชติ ถึง สะพานคอนกรีต บริเวณบ้านนายสน หมู่ 10 ต.ศรีสำราญ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,200 เมตร	83,200	83,000	200	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	มกราคม - มีนาคม 2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
68	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 15	เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายทุ่งเข็น-ดอนมะเกลือ ถึงบริเวณบ้านนายเรือง ใจซื่อ ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตร	24,400	24,300	100	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	มกราคม - มีนาคม 2567	
69	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 15	เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายบ้านทุ่งคอก-บ้าน ทุ่งเข็น บริเวณบ้านนายหวัน กระต่ายทอง ถึง คลองส่งน้ำบริเวณนางไพรงาม ศิริวุฒินานนท์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร	69,400	69,200	200	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	มกราคม - มีนาคม 2567	
70	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16	เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายบ้านโป่ง-หนอง กระทุ่ม เลียบคลองระบายน้ำ ถึงบริเวณบ้าน นายประทุม เกิดสมบูรณ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร	420,900	420,000	900	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	มิถุนายน - สิงหาคม 2567	
71	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 16	เริ่มต้นจากคลองระบายน้ำบริเวณบ้านนาย สมบูรณ์ ใจดี ถึงเขตติดต่อ หมู่ 6 ต.ทุ่งคอก บริเวณบ้านนางชาติรี นกเล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร	41,500	-	41,500				✓	กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	-	เป็นถนน ลาดยาง แล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
72	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 16	เริ่มต้นจากบริเวณไร่นายสง่า บัวขาว เลียบคลอง ระบายน้ำ ถึงบริเวณบ้านนายยิ้ม เขียวหวาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร	69,400	69,200	200	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	มกราคม - มีนาคม 2567	
73	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 16	เริ่มต้นจากถนนลาดยางบริเวณบ้านนายวิเชียร พานทอง ถึงคันคลองระบายน้ำ ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร	34,700	34,400	300	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	มกราคม - มีนาคม 2567	
74	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 16	เริ่มต้นจากถนน คสล.เลียบคันคลองระบายน้ำ ถึงบริเวณบ้านนางเอียง จันทร์คนยงค์ ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร	34,700	34,400	300	✓				กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	มกราคม - มีนาคม 2567	
75	โครงการปรับเกรดถนน ประจำปี 2567	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับเกรด ถนนหินคลุกประจำปี 2567 โดยใช้รถชุด เกรดเดอร์ของ อบจ.สุพรรณบุรี เป็นค่าน้ำมันเชื้อ เพลิงและหล่อลื่น และค่าซ่อมบำรุง	200,000	-	150,000			✓		กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	-	โอนลด
76	โครงการถางป่าข้างทาง ถนนลาดยาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างถางป่าตามโครงการถาง ป่าข้างทางถนนลาดยางที่ได้รับถ่ายโอนจาก รพช.เดิม และถนนลาดยางถ่ายโอนให้อยู่ ในความรับผิดชอบของ อบต.ทุ่งคอก	100,000	-	100,000			✓		กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	กันยายน 2567	
รวม			11,041,700	10,618,000	373,700							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

กลยุทธ์ : ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งตำบล

1.2 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการขยายเขตประปา เพิ่มเติม หมู่ที่ 1-16	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายเขตประปา ในตำบลทุ่งคอกเพิ่มเติมหมู่ที่ 1-16 เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงครบทุก ครัวเรือน	200,000	-	200,000			✓		กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	-	
2	อุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาคอุทง	เพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอุทง ในการขยายเขตบริการ หมู่ที่ 1-16	1,000,000	-	1,000,000			✓		กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	-	
รวม			1,200,000	-	1,200,000							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

- กลยุทธ์ : สนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
- กลยุทธ์ : สนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่กลุ่มอาชีพ เพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์
- กลยุทธ์ : สนับสนุนและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาด้านการตลาดให้เกิดความก้าวหน้าและทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
- กลยุทธ์ : เสริมสร้างความรู้หลักการค้าเน้นชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอาชีพให้กลุ่มสตรีและประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มสตรีและประชาชน เพื่อให้มีรายได้เสริมแก่ครอบครัว	50,000	49,720	280	✓				กองสวัสดิการฯ อบต.ทุ่งคอก	มกราคม - มีนาคม 2567	
2	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพึ่งตนเอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ	30,000	-	30,000			✓		กองสวัสดิการฯ อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีตำบลทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีตำบลทุ่งคอก	50,000	18,250	31,750	✓				กองสวัสดิการฯ อบต.ทุ่งคอก	4 มีนาคม 2567 - 4 มีนาคม 2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
4	โครงการส่งเสริมงานตาม โครงการพระราชดำริ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและ ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ โครงการตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	100,000	9,115	90,885	✓				สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2567	
5	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่า อาหารเครื่องดื่ม ค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วม โครงการและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ	30,000	7,050	22,950	✓				กองสวัสดิการฯ อบต.ทุ่งคอก	20 ธันวาคม 2566 - 20 ธันวาคม 2566	
6	โครงการกลยุทธ์บริหารการ ตลาดยุคใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่า อาหารเครื่องดื่ม ค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วม โครงการและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ	20,000	-	20,000			✓		กองสวัสดิการฯ อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
7	โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า OTOP	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่า อาหารเครื่องดื่ม ค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วม โครงการและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ	30,000	-	30,000			✓		กองสวัสดิการฯ อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม			310,000	84,135	225,865							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ : สนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

กลยุทธ์ : เสริมสร้างความรู้หลักการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง อาหาร กลางวันและน้ำดื่ม ในโครงการฝึกอบรม ราษฎร ของ อบต. ในโครงการจัดทำปุ๋ย ชีวภาพ และสารป้องกันแมลง	50,000	-	50,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	-	
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง อาหาร กลางวันและน้ำดื่ม ในโครงการฝึกอบรม ราษฎร ของ อบต. ในโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเสริมสร้างความรู้ และลดต้นทุน การผลิต	20,000	-	20,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
3	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม การทำเกษตรทฤษฎีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง อาหาร กลางวันและน้ำดื่ม ในโครงการฝึก อบรมราษฎร ของ อบต. ในโครงการ ฝึกอบรมทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	30,000	11,700	18,300	✓				สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	กุมภาพันธ์ 2567	
รวม			100,000	11,700	88,300							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ : ส่งเสริมกิจกรรม ประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ความเป็นไทย

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน สำคัญของทางราชการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน สำคัญทางราชการ เช่น วันเฉลิมพระ ชนมพรรษา วันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ	50,000	10,700	39,300	✓				สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	กำหนดตาม วันสำคัญ ที่จัดขึ้น	
2	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ ของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ เป็นค่าจ้างเหมา รถโดยสาร ค่าอาหาร น้ำดื่ม และรายจ่าย อื่นที่จำเป็น สำหรับผู้บริหาร สมาชิกฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่	50,000	-	20,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	ตามมติคณะ รัฐมนตรี หรือ รัฐบาล กำหนด	โอนลด 30,000 บาท
3	ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี และ งานพิธีต่าง ๆ ได้แก่ ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด ธง และพวงมาลาในวันสำคัญต่าง ๆ	20,000	3,000	17,000	✓				สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	กำหนดตาม งานพิธี ที่จัดขึ้น	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
4	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ สองพี่น้อง ในการจัดงานรัฐพิธี (เงินอุดหนุนส่วนราชการหรือ องค์กรสาธารณประโยชน์)	เพื่ออุดหนุนส่วนราชการหรือองค์กร สาธารณประโยชน์ที่ดำเนินการกิจกรรม ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนแทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	-	20,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	กำหนดตาม หนังสือแจ้ง อุดหนุนจาก อำเภอ	
รวม			140,000	13,700	96,300							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรม อปพร.รุ่น 3	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้แก่ อปพร.รุ่นที่ 3	100,000	-	100,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการฝึกทบทวน อปพร. รุ่นที่ 1 และ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ งานให้แก่ อปพร.รุ่นที่ 1 และ 2	100,000	-	100,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
3	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่นในการแก้ไขปัญหายุทธภัยและ ภัยแล้งในเขต อบต.ทุ่งคอก	200,000	-	200,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	จำนวน 12 เดือน	
4	จัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าเคมีน้ำยาดับเพลิง จัดซื้อ ถังดับเพลิง และลูกบอลดับเพลิง	100,000	-				✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	มกราคม - พฤษภาคม 2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
5	โครงการตั้งจุดบริการประชาชน ในเทศบาลต่าง ๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารน้ำดื่ม ค่าตอบแทน อปพร. ในโครงการตั้งจุดบริการฯ	50,000	50,850	150	✓				สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	เทศบาล ปีใหม่และ สงกรานต์	โอนเพิ่ม 1,000 บาท
6	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	5,000	-	5,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
7	โครงการชักซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ ชักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	5,000	-	5,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
8	โครงการอบรมทบทวนจิตอาสา ภัยพิบัติประจำ อบท.	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึก ทบทวน ค่าเครื่องไฟขยายเสียง ค่าช่วย ค่าไฟฟ้า	150,000	-	149,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 1,000 บาท
รวม			710,000	50,850	559,150							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมสถาบันการศึกษา สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับตำบล และพัฒนานุเคราะห์ทางการศึกษา

กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาในทุกกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ

3.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริการสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	1,058,400	704,808	353,592	✓				กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	จำนวน 12 เดือน	
2	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก ทั้ง 4 ศูนย์	234,312	144,042.77	90,269.23	✓				กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	จำนวน 12 เดือน	
3	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขต อบต.ทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	898,196	732,863.80	165,332.20	✓				กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	จำนวน 12 เดือน	
4	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ. ในเขต อบต. ทุ่งคอก	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. ในเขต อบต.ทุ่งคอก 5 โรงเรียน	2,576,000	1,973,200	602,800	✓				กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	จำนวน 12 เดือน	
5	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม ศักยภาพเด็กก่อนปฐมวัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เป็นค่าจัด สถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม และของรางวัล	50,000	50,000	0	✓				กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	11 มกราคม 2567 - 11 มกราคม 2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริการสถานศึกษา (ค่าจัดการ เรียนการสอนรายหัว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก ทั้ง 4 ศูนย์	220,320	146,880	73,440			✓		กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	มีนาคม - กรกฎาคม 2567	
7	ค่าพาหนะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนำเด็กที่ป่วยไป สถานพยาบาลศูนย์ละ 1,000 บาท จำนวน 4 ศูนย์	4,000	-	4,000			✓		กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	จำนวน 12 เดือน	
8	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง ศพด.อบต.ทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร อาหารว่าง และอื่นๆ	20,000	13,660	6,340	✓				กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	มิถุนายน - กรกฎาคม 2567	
9	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก	100,000	-	100,000			✓		กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	จำนวน 12 เดือน	
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ,ค่าอุปกรณ์ การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.อบต.ทุ่งคอก	153,480	83,135	70,345	✓				กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	มีนาคม - กรกฎาคม 2567	
11	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ให้กับ ศพด.อบต. ทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนำเด็ก ศพด.อบต.ทุ่งคอก ทั้ง 4 ศูนย์ ไป ทัศนศึกษานอกสถานที่ ปีละ 1 ครั้ง	70,000	-	70,000			✓		กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	จำนวน 12 เดือน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
12	โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ บุคลากรทางการศึกษา จัดอบรม และศึกษาดูงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา จัดอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน	80,000	-	80,000			✓		กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	จำนวน 12 เดือน	
13	โครงการเสริมสร้างทักษะความ ปลอดภัยสวมหมวกกันน็อค, เด็กจมน้ำ, เด็กติดในรถยนต์ และ อัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าหมวก กันน็อค ถึงเก็บเชื้อเพลิง ค่าแก๊สหุงต้ม ฯลฯ	50,000	50,000	0	✓				กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	สิงหาคม - กันยายน 2567	
รวม			5,515,074	3,898,589.57	1,616,118.43							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ : ส่งเสริมความรู้ การดูแล สุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรง สมบูรณ์

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ

3.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
1	โครงการขยับกายสบายชีวีเพื่อ ชีวิตที่ดีของคนตำบลทุ่งคอก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ ค่าอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร น้ำดื่ม และอื่น ๆ ที่ จำเป็น	20,000	-	20,000			✓		กองสาธารณสุข อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการรณรงค์การงดสูบบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก	เพื่อใช้จ่ายในโครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกในพื้นที่ตำบลทุ่งคอก	30,000	3,150	26,850	✓				กองสาธารณสุข อบต.ทุ่งคอก	พฤษภาคม 2567	
3	โครงการรณรงค์การป้องกัน โรคเอดส์	เพื่อใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ แก่เด็ก และเยาวชน ในตำบลทุ่งคอก	20,000	-	20,000			✓		กองสาธารณสุข อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการอบรมสร้างเครือข่าย อาสาสมัครปศุสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลทุ่งคอก	20,000	17,050	2,950	✓				กองสาธารณสุข อบต.ทุ่งคอก	16 มกราคม 2567 - 16 มกราคม 2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
5	ค่าใช้จ่ายในโครงการณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ได้รับมอบหมาย ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข และแมวในพื้นที่ตำบลทุ่งคอก	100,000	62,925	37,075	✓				กองสาธารณสุข อบต.ทุ่งคอก	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567	
6	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ เพื่อดำเนิน การจัดซื้อวัคซีน ยาคุมกำเนิด และวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการควบคุม ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวในเขตพื้นที่	160,000	160,000	0	✓				กองสาธารณสุข อบต.ทุ่งคอก	มกราคม 2567 - มีนาคม 2567	
7	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ในพื้นที่ตำบลทุ่งคอก	40,000	32,436	7,564	✓				กองสาธารณสุข อบต.ทุ่งคอก	มีนาคม 2567- เมษายน 2567	
8	โครงการลด ละ เลิก การใช้โฟม บรรจุอาหาร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เป็นค่า ตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย เอกสาร อาหาร น้ำดื่ม และอื่น ๆ ที่จำเป็น	20,000	8,100	11,900	✓				กองสาธารณสุข อบต.ทุ่งคอก	มีนาคม - กรกฎาคม 2567	
9	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข แก่คณะ กรรมการหมู่บ้าน จำนวน 16 หมู่บ้าน	320,000	320,000	0			✓		กองสาธารณสุข อบต.ทุ่งคอก	มกราคม - กันยายน 2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
10	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกไปรณรงค์ ให้ความรู้ ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจาก ยุงลายเป็นพาหะในเขตพื้นที่ เป็นคำป้าย แผ่นพับ อาหาร น้ำดื่ม และรายจ่ายอื่น ที่จำเป็น	30,000	11,700	18,300	✓				กองสาธารณสุข อบต.ทุ่งคอก	7 ธันวาคม 2566 - 7 ธันวาคม 2566	
11	โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพ คณะทำงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักขโลก (อกล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพ คณะทำงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักขโลก (อกล.)	250,000	222,200	27,800	✓				กองสาธารณสุข อบต.ทุ่งคอก	24 พฤศจิกายน 2566- เมษายน 2567	
12	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่, อุบัติซ้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เป็น ค่าวิทยากร ค่าป้าย แผ่นพับ ค่าอาหาร น้ำดื่ม และรายจ่ายอื่นที่จำเป็น	30,000	-	30,000			✓		กองสาธารณสุข อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
13	โครงการสร้างเครือข่ายผู้ทำงาน ด้านสุขภาพและอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักขโลก (อกล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ ความรู้ให้แก่ผู้ทำงานด้านสุขภาพ เป็นค่า ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าป้าย โครงการ ค่าเอกสาร และรายจ่ายอื่นที่ จำเป็น	20,000	6,850	13,150	✓				กองสาธารณสุข อบต.ทุ่งคอก	มกราคม - พฤษภาคม 2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
14	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อตามฤดูกาลต่าง ๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายออกโปรแกรมหรือ จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการฯ เป็นค่า ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าป้าย โครงการ ค่าเอกสาร และรายจ่ายอื่นที่ จำเป็น	30,000	-	30,000			✓		กองสาธารณสุข อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
15	โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ COVID-19	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เป็นค่าวิทยากร ค่าป้าย แผ่นพับ ค่าอาหารและน้ำดื่ม	30,000	-	30,000			✓		กองสาธารณสุข อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
16	โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียน รู้ และเพิ่มศักยภาพเครือข่าย ผู้ทำงานด้านสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพเครือ ข่ายผู้ทำงานด้านสุขภาพตำบลทุ่งคอก	250,000	104,700	145,300	✓				กองสาธารณสุข อบต.ทุ่งคอก	มีนาคม - กรกฎาคม 2567	
รวม			1,370,000	949,111	420,889							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ : พัฒนาคมนเป็นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการรณรงค์ต่อต้านการ กระทำความรุนแรงต่อเด็กและ สตรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ต่อต้าน การกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ที่ถูกข่มเหงด้านร่างกายและจิตใจ	20,000	-	20,000			✓		กองสวัสดิการฯ อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลเด็ก และเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เป็นค่า ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและน้ำดื่ม และรายจ่ายอื่นที่ จำเป็น	50,000	-	50,000			✓		กองสวัสดิการฯ อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้พิการ สากล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม วันผู้พิการสากล ประจำปีงบประมาณ 2567	30,000	-	30,000			✓		กองสวัสดิการฯ อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
4	โครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ คนชรา ผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ สตรี ที่ถูกข่มเหงทางด้านร่างกายและจิตใจ เด็กถูกทอดทิ้ง	30,000	-	30,000			✓		กองสวัสดิการฯ อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
5	โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยติดเตียง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยติดเตียง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการออกเยี่ยมและดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลทุ่งคอก	20,000	-	20,000			✓		กองสวัสดิการฯ อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
6	โครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้พิการและผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้พิการและผู้สูงอายุ เป็นค่าตอบแทนผู้จัดเก็บข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแบบจัดเก็บข้อมูล ค่าอาหารว่าง และรายจ่ายอื่นที่จำเป็น	20,000	-	20,000			✓		กองสวัสดิการฯ อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
7	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนวัยผู้สูงอายุและให้ความรู้เรื่องสิทธิของผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนวัยผู้สูงอายุ และการให้ความรู้เรื่องสิทธิของผู้สูงอายุ เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและน้ำดื่ม และรายจ่ายอื่นที่จำเป็น	50,000	-	50,000			✓		กองสวัสดิการฯ อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม			220,000	-	220,000							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ : พัฒนาคนเป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสังคม

กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์

กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการสร้างรั้วครัวเรือน ร่วมชุมชนต่อต้านยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหารและน้ำดื่ม แก่ผู้นำชุมชนและกรรมการหมู่บ้านในการ จัดทำโครงการฯ	20,000	-	20,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการรณรงค์และป้องกัน ยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดใน พื้นที่ตำบลทุ่งคอก	50,000	6,050	43,950	✓				สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	เมษายน - สิงหาคม 2567	
3	โครงการค่ายเยาวชนรัก ประชาธิปไตยต้านภัยยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร น้ำดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้าย โครงการและรายจ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	50,000	450	49,550	✓				สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	เมษายน - สิงหาคม 2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
4	โครงการลูกกตัญญูดูแลพการี	เพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับลูกที่มีความ กตัญญูกตเวที ค่าอาหาร เครื่องดื่ม แก่ลูกที่ได้รับการคัดเลือก ที่มีความกตัญญู กตเวทีต่อพ่อแม่และผู้เข้าร่วมโครงการ	20,000	-	20,000			✓		กองสวัสดิการ อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
5	โครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ ต่อเนื่อง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตำบลคนดีศรี- สุพรรณต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนทุกหมู่บ้าน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ยึดถือและ นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง	20,000	-	20,000			✓		กองสวัสดิการ อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
6	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและ เยาวชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสภาเด็ก และเยาวชน	30,000	7,100	22,900	✓				กองสวัสดิการ อบต.ทุ่งคอก	23 พฤศจิกายน 2566	
7	โครงการครูแดร์ (D.A.R.E.)	เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับสถานitäรวจภูธร ทุ่งคอก ในการจัดโครงการครูแดร์ให้ความ รู้แก่นักเรียนในเขต อบต.ทุ่งคอก	30,000	15,600	14,400	✓				สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	มกราคม 2567	
8	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ จราจรกับเยาวชน	เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับสถานitäรวจภูธร ทุ่งคอก ในการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การจราจรแก่เยาวชน	20,000	-	20,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
9	โครงการเยาวชนแจ้ข่ารักษา ทรัพยากรในชุมชน	เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับสถานีตำรวจภูธร ทุ่งคอก เพื่อจัดโครงการฯ ในเขตพื้นที่ อบต.ทุ่งคอก	20,000	-	20,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
10	โครงการอบรมเสริมสร้าง ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนตำบลทุ่งคอก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเสริม สร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนตำบลทุ่งคอก	30,000	-	30,000			✓		กองสวัสดิการ อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
11	โครงการจัดกิจกรรมของชมรม ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่า อาหารเครื่องดื่ม ค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วม โครงการ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้สูงอายุ	20,000	1,450	18,550	✓				กองสวัสดิการ อบต.ทุ่งคอก	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2567	
12	โครงการบำบัด รักษา และฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด และสร้างอาชีพ	เพื่อเป็นค่าบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยา เสพติด และฝึกอาชีพหลังการเข้าค่าย บำบัดฯ	70,000	-	70,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
13	โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ และสุขภาพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ และสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรง อยู่ในสังคมอย่างมี ความสุข	50,000	50,000	0	✓				กองสวัสดิการ อบต.ทุ่งคอก	มกราคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
14	โครงการยกระดับส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการตำบลทุ่งคอก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2567	30,000	-	30,000			✓		กองสวัสดิการ อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
15	โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพ ศึกษาดูงาน ของเด็กเยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างชีวิตให้มีคุณค่า มีทักษะรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง	200,000	198,750	1,250	✓				กองสวัสดิการ อบต.ทุ่งคอก	มีนาคม - สิงหาคม 2567	
16	โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตำบลทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	50,000	-	50,000			✓		กองสวัสดิการ อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
17	โครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน	30,000	-	30,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
18	โครงการประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุดีเด่น	เพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุค่าอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดเลือกที่ทำคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมโครงการ	50,000	50,000	0	✓				กองสวัสดิการ อบต.ทุ่งคอก	กรกฎาคม - สิงหาคม 2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
19	โครงการจัดกิจกรรมสันทนาการ และกีฬาผู้สูงอายุและผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการในการแข่งขันกีฬา	50,000	49,986	14	✓				กองสวัสดิการ อบต.ทุ่งคอก	มีนาคม - กรกฎาคม 2567	
20	โครงการออกตรวจร่วมระหว่าง อปพร. กับ ตร.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการออกตรวจ ร่วมระหว่าง อปพร. กับ ตร. ในเขตพื้นที่ ตำบลทุ่งคอก	20,000	-	20,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
21	โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพ ชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่า อาหารและเครื่องดื่ม ค่าเดินทางแก่ผู้ เข้าร่วมโครงการ และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ	40,000	-	40,000			✓		กองสวัสดิการ อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
22	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง ศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อย โอกาสทางสังคมตำบลทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึก อบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ทางสังคมตำบลทุ่งคอก	20,000	-	20,000			✓		กองสวัสดิการ อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
23	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในเด็กก่อนวัยอันควร	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเดินทางแก่ผู้เข้า ร่วมโครงการและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อ พัฒนาความรู้ให้กับเด็กผู้เข้าร่วมโครงการ	20,000	-	20,000			✓		กองสวัสดิการ อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม			940,000	379,386	560,614							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

- กลยุทธ์ : ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ
- กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุน การกีฬา ระดับเยาวชนและประชาชนในตำบล
- กลยุทธ์ : ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกายของประชาชน
- กลยุทธ์ : ส่งเสริม กิจกรรม ประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ความเป็นไทย

3.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 10	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม- พรรษา 28 กรกฎาคม	50,000	-	50,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินี	50,000	-	50,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
3	โครงการจัดกิจกรรมวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ	50,000	-	50,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการจัดกิจกรรมวันคล้าย วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร ฯ	50,000	-	50,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
5	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ตำบลทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2567	100,000	-	100,000			✓		กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
6	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาระหว่าง อบท.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน อบท.	100,000	-	100,000			✓		กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
7	จัดซื้อวัสดุกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา อุปกรณ์ กีฬาชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและ แข่งขัน	100,000	-	100,000			✓		กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
8	โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล ทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาใน ตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2567	100,000	98,000	2,000	✓				กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	29 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567	
9	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล โรงงานสัมพันธ์ตำบลทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลโรงงานสัมพันธ์ภายในตำบล ทุ่งคอกประจำปี พ.ศ. 2567	30,000	-	30,000			✓		กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
10	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567	50,000	26,380	23,620			✓		กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	12 เมษายน 2567	
11	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กนักเรียนในตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กนักเรียน ในตำบล	50,000	23,500	26,500	✓				กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	1 ธันวาคม 2566 - 1 ธันวาคม 2566	
12	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง ตำบลทุ่งคอก	50,000	6,570	43,430	✓				กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	27 พฤศจิกายน 2566- 27 พฤศจิกายน 2566	
13	โครงการวันผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด กิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปี 2567	50,000	-	50,000			✓		กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
14	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา	20,000	-	20,000			✓		กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
15	โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในการขับเคลื่อนประชาชนหมู่บ้านต่าง ๆ ตำบลทุ่งคอก	10,000	-	10,000			✓		กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
16	โครงการส่งเสริมปณิธานความดี พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมปณิธานความดี พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานท้องถิ่น	50,000	-	50,000			✓		กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
17	โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องใน เทศกาลปีใหม่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567	10,000	-	10,000			✓		กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
18	โครงการรดน้ำขอพรเจ้าพ่อเจ้าแม่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรดน้ำขอพรเจ้าพ่อเจ้าแม่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่	10,000	1,620	8,380	✓				กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	31 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567	
19	โครงการสืบสานวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000	-	20,000			✓		กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
20	โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียน จ่านาพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแห่ เทียนจ่านาพรรษา ประจำปี 2567	50,000	50,000	0			✓		กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	กรกฎาคม 2567	
21	โครงการเทศมหาชาติภาษารามัญ (มอญ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศ มหาชาติภาษารามัญ (มอญ) ขององค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งคอก	20,000	810	19,190	✓				กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	28 ตุลาคม 2566 - 30 ตุลาคม 2566	
22	โครงการประเพณีตักบาตรและ ล้างเท้าพระมอญ (ประเพณี ท้องถิ่น)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประเพณีตักบาตรและล้างเท้าพระมอญ	10,000	810	9,190	✓				กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	30 ตุลาคม 2566 - 30 ตุลาคม 2566	
23	โครงการแห่หงส์ ธงตะขาบ ชาวมอญ (ประเพณีท้องถิ่น)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ แห่หงส์ ธงตะขาบชาวมอญ	20,000	810	19,190	✓				กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	เมษายน - พฤษภาคม 2567	
24	โครงการประเพณีการละเล่น พื้นบ้านชาวมอญ (สะบ้าทอย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประเพณีการละเล่นพื้นบ้านชาวมอญ (สะบ้าทอย)	20,000	-	20,000			✓		กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
25	โครงการอนุรักษ์การแต่งกาย ตามอัตตลักษณ์ชาวมอญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อนุรักษ์การแต่งกายตามอัตตลักษณ์ ชาวมอญ	10,000	-	10,000			✓		กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
26	โครงการอนุรักษ์การปักผ้าสไบ มอญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อนุรักษ์การปักผ้าสไบมอญ	10,000	-	10,000			✓		กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
27	โครงการเรียนรู้เท่าทันสื่อเพื่อ เสริมสร้างการเรียนรู้เท่าทัน กระแสโลกและการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียน รู้เท่าทันสื่อเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เท่า ทันกระแสโลกและการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	30,000	-	30,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
28	โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบวชสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567	40,000	40,000	0	✓				กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	เมษายน 2567	
29	โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่น และ วันสตรีไทย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เพื่อมอบ เกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่น และสตรีดีเด่น เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม และผู้เข้าร่วมโครงการ	60,000	-	60,000			✓		กองสวัสดิการ อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
30	โครงการรณรงค์การแต่งกาย ผ้าไทย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ การแต่งกายผ้าไทย องค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งคอก	10,000	-	10,000			✓		กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
31	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาากลาง อบต.ทุ่งคอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามกีฬาากลาง อบต.ทุ่งคอก	100,000	44,000	56,000	✓				กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	5 มีนาคม 2567 11 มีนาคม 2567	
รวม			1,330,000	292,500	1,037,500							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

- กลยุทธ์ : บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว และโปร่งใส
- กลยุทธ์ : ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทุกภาคฝ่าย ทั้งภาคราชการ เอกชนและประชาชน
- กลยุทธ์ : ส่งเสริมการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- กลยุทธ์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบความโปร่งใส การทำงานของภาครัฐ
- กลยุทธ์ : จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
- กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ระเบียบและกฎหมายของราชการ

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
1	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลและพัฒนาระบบ ต่าง ๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการสถาบันศึกษา ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประชาชน	20,000	15,000	5,000	✓				สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	กรกฎาคม - กันยายน 2567	
2	โครงการจัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต.	100,000	-	100,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
3	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษี เช่น ค่าจ้างปรับปรุงดูแลระบบแผนที่ภาษีให้ใช้งานได้ดีและอื่น ๆ ที่จำเป็น	100,000	10,026	89,974	✓				กองคลัง อบต.ทุ่งคอก	มกราคม 2567 - มีนาคม 2567	
4	โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและน้ำดื่ม ในการขับเคลื่อนแผนชุมชน การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	50,000	875	49,125	✓				สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	มกราคม 2567 - พฤษภาคม 2567	
5	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	400,000	-	400,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
6	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ หรือกรณีการจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง	100,000	-	40,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	จำนวน 12 เดือน	โอนลด 60,000 บาท
7	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	120,000	98,176	21,824	✓				สำนักปลัด กองคลัง อบต.ทุ่งคอก	จำนวน 12 เดือน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
8	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของ อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตามหลักสูตร ต่าง ๆ	330,000	172,000	178,000	✓				สำนักปลัด กองคลัง อบต.ทุ่งคอก	จำนวน 12 เดือน	
9	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอ สองพี่น้อง ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารและ บริการต่าง ๆ สะดวก รวดเร็ว	20,000	16,000	4,000	✓				สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	10 ตุลาคม 2566 - 19 ตุลาคม 2566	
10	โครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บ ของ อบต.ทุ่งคอก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อเติมอาคารห้อง เก็บของ อบต.ทุ่งคอก เพื่อใช้เป็นสถานที่ เก็บของให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย	500,000	500,000	0		✓			สำนักปลัด กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	กันยายน - พฤศจิกายน 2567	ก่อนนี้ ผูกพัน
11	ก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบ ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้วลวด หนามรอบที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก เพื่อ สร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	200,000	199,500	500		✓			สำนักปลัด กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	กันยายน - พฤศจิกายน 2567	ก่อนนี้ ผูกพัน
12	โครงการก่อสร้างห้องสุขา เพื่อรองรับบริการประชาชน และผู้พิการ	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ห้องสุขาเพื่อรองรับบริการประชาชนและ ผู้พิการ ทดแทนของเดิมที่มีสภาพเสื่อม โทรมและมีไม่เพียงพอสำหรับผู้รับบริการ	500,000	500,000	0		✓			สำนักปลัด กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	กันยายน - พฤศจิกายน 2567	ก่อนนี้ ผูกพัน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
13	โครงการจัดทำคู่มือเผยแพร่ ความรู้การชำระภาษีท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือเผยแพร่ ความรู้การชำระภาษีท้องถิ่น เพื่อให้ ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การชำระภาษี	80,000	-	80,000			✓		กองคลัง อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม			2,520,000	1,511,577	968,423							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์ : จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ระเบียบและกฎหมายของราชการ

4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการสำหรับเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,000	-	20,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	จำนวน 12 เดือน	
2	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของ อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตามหลักสูตร ต่าง ๆ	40,000	-	40,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	จำนวน 12 เดือน	
รวม			60,000	-	60,000							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์ : จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ระเบียบและกฎหมายของราชการ

4.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการสำหรับเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	80,000	20,952	59,048	✓				กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	จำนวน 12 เดือน	
2	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของ อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตามหลักสูตร ต่าง ๆ	100,000	43,300	56,700	✓				กองการศึกษา อบต.ทุ่งคอก	จำนวน 12 เดือน	
รวม			180,000	64,252	115,748							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์ : จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ระเบียบและกฎหมายของราชการ

4.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการสำหรับเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	30,000	24,192	5,808	✓				กองสาธารณสุข อบต.ทุ่งคอก	จำนวน 12 เดือน	
2	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของ อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตามหลักสูตร ต่าง ๆ	50,000	21,600	28,400	✓				กองสาธารณสุข อบต.ทุ่งคอก	จำนวน 12 เดือน	
รวม			80,000	45,792	34,208							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

กลยุทธ์ : จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ระเบียบและกฎหมายของราชการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการสำหรับเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	30,000	2,381	27,619	✓				กองสวัสดิการ อบต.ทุ่งคอก	จำนวน 12 เดือน	
2	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของ อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตามหลักสูตร ต่าง ๆ	40,000	3,900	36,100	✓				กองสวัสดิการ อบต.ทุ่งคอก	จำนวน 12 เดือน	
รวม			70,000	6,281	63,719							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์ : จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ระเบียบและกฎหมายของราชการ

4.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการสำหรับเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	50,000	-	50,000			✓		กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	จำนวน 12 เดือน	
2	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของ อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตามหลักสูตร ต่าง ๆ	50,000	-	50,000			✓		กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	จำนวน 12 เดือน	
3	ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ในการ ดำเนินการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อออกเป็นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	20,000	-	20,000			✓		กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	จำนวน 12 เดือน	
รวม			120,000	-	120,000							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์ : จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ระเบียบและกฎหมายของราชการ

4.7 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการสำหรับเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,000	-	20,000			✓		กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	จำนวน 12 เดือน	
2	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของ อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตามหลักสูตร ต่าง ๆ	30,000	-	30,000			✓		กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	จำนวน 12 เดือน	
รวม			50,000	-	50,000							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ : สร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบลให้น่าอยู่

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการบ้านน่ายู่สิ่งแวดล้อม ดีปลอดโรคปลอดภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบ้านน่ายู่ ฯ ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งคอก	30,000	5,800	24,200	✓				กองสาธารณสุข อบต.ทุ่งคอก	มีนาคม 2567 - กันยายน 2567	
2	โครงการคัดแยกขยะและนำไปใช้ประโยชน์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะ และนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ปุ๋ยจากขยะ พลาสติกกรีไฮด์เค็ล เป็นต้น	30,000	24,850	5,150	✓				กองสาธารณสุข อบต.ทุ่งคอก	19 มีนาคม 2567 - 19 มีนาคม 2567	
รวม			60,000	30,650	29,350							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ : สร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบลให้น่าอยู่

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ที่ได้รับ (บาท)	ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
1	โครงการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน	30,000	-	30,000			✓		กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการบำรุงรักษาสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาสวนสาธารณะประโยชน์และสนามเด็กเล่นในการถางป่าซ่อมแซมต้นไม้ สนามเด็กเล่น สถานที่ออกกำลังกาย สวนสุขภาพ เป็นต้น	100,000	-	100,000			✓		กองช่าง อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม			130,000	-	130,000							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ : สร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบลให้น่าอยู่

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
1	โครงการถนนสวยด้วยมือคุณ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ เพื่อพัฒนา ดูแลความสะอาดของถนนตลอดขยะ ปลูกดอกไม้ริมสองข้างทางสร้างจิตสำนึก ในการดูแลรักษาความสะอาดของชุมชน	30,000	-	30,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม			30,000	-	30,000							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ : พัฒนาแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล

กลยุทธ์ : ฟื้นฟูคุณภาพแม่น้ำและลำคลองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

กลยุทธ์ : สร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบลให้น่าอยู่

5.4 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสวน สาธารณะประโยชน์	เพื่อเป็นค่าจ้างถากถางและตกแต่งสวน สาธารณะ สนามหญ้า สนามฟุตบอล	50,000	-	50,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
2	ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์กล้า ค่าอาหารและ น้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ	30,000	-	30,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
3	ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกหญ้า แฝกเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์กล้า ค่าอาหารและ น้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ	20,000	-	20,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
4	ค่าใช้จ่ายในโครงการรักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน เป็นค่าพันธุ์ไม้ ค่าอาหาร และน้ำดื่ม เป็นต้น	30,000	-	30,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
5	โครงการอบรมปลูกจิตสำนึก รักษัธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม ปลูกจิตสำนึกรักษัธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม	30,000	-	30,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
6	โครงการกำจัดผักตบชวาและ วัชพืชในคูคลอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกำจัด ผักตบชวาและวัชพืชในคูคลองเพื่อให้ การระบายน้ำไหลได้สะดวก	50,000	-	50,000			✓		สำนักปลัด อบต.ทุ่งคอก	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม			210,000	-	210,000							

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์

- | | |
|---|--|
| 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | มีทั้งหมด จำนวน 78 โครงการ จัดทำได้จำนวน 72 โครงการ งบประมาณ 10,618,000 บาท |
| 2. การพัฒนาเศรษฐกิจ | มีทั้งหมด จำนวน 10 โครงการ จัดทำได้จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 95,835 บาท |
| 3. การพัฒนาสังคม | มีทั้งหมด จำนวน 102 โครงการ จัดทำได้จำนวน 39 โครงการ งบประมาณ 5,584,136.57 บาท |
| 4. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร | มีทั้งหมด จำนวน 27 โครงการ จัดทำได้จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 1,627,902 บาท |
| 5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | มีทั้งหมด จำนวน 11 โครงการ จัดทำได้จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 30,650 บาท |

รวมทั้งหมด จำนวน 228 โครงการ จัดทำได้จำนวน 130 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 17,956,523.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.18

ปัญหา/อุปสรรค

1. งบประมาณในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมมีไม่เพียงพอ
2. บุคลากรมีไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
3. พื้นที่ไม่อำนวยต่อการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

1. การดำเนินโครงการควรศึกษาสภาพพื้นที่ในตำบลให้ชัดเจน ว่ามีความเสี่ยงต่อการพัฒนาหรือไม่ ปัญหาเกิดจากสาเหตุใด ควรใช้วิธีแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้อง
2. ผู้นำชุมชนควรสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน โดยเน้นให้ประชาชนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน